



**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ**

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 24. НОВА ВАРОШ, 19. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

1



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
2016 – 2020. година**

у Новој Вароши, марта 2016



Република Србија



Program finansira EU



Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Sprovodi program



САДРЖАЈ

1.	УВОД.....	4
2.	ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ.....	5
3.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ.....	6
3.1.	Основни демографски подаци.....	6
3.2.	Економска развијеност.....	7
3.3.	Локална самоуправа.....	9
3.4.	Услови за инвестирање.....	10
4.	ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПКИ.....	16
4.1.	Правилник за припрему ПКИ у Општини.....	16
4.2.	Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ.....	17
4.3.	Субјекти задужени за израду ПКИ.....	18
4.4.	Пројектни образац.....	18
4.5.	Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката.....	19
5.	ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА.....	21
5.1.	Листа ранжираних капиталних пројеката.....	21
5.2.	Пројекти по областима.....	25
5.3.	Пројекти по изворима финансирања.....	25
5.4.	Преглед капиталних пројеката по степену припремљености.....	26
5.5.	Приказ појединачних капиталних пројеката.....	26
6.	ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ.....	97
6.1.	Анализа постојећег стања.....	97
6.2.	Оцена кредитног потенцијала Општине.....	101
6.3.	Преглед задужења Општине Нова Варош.....	103
6.4.	Коначна оцена стања финансија и кредитне способности Општине.....	104
6.5.	Пројекција буџета за период 2016-2020. године.....	104
7.	УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА.....	110
8.	АНЕКСИ.....	114

Општина:	Нова Варош
Назив документа:	План капиталних инвестиција
Контакти	
Адреса:	Карађорђева 32
Телефон:	033 62-140
Факс:	033 62-142
Email:	ounvaros@gmail.com
Председник општине	Бранко Бјелић
Радни тим за припрему капиталног плана Општине:	
Координатор Тима:	Мирјана Ђировић
Чланови Тима	<ul style="list-style-type: none">• Миља Васојевић• Мирољуб Шапоњић• Милинко Шапоњић
Датум израде:	Март, 2016. година

План капиталних инвестиција општине Нова Варош израђен је уз подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко Програма Европски ПРОГРЕС. Општина Нова Варош искључиво је одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.

1. УВОД

Општина Нова Варош почела је израду Плана капиталних инвестиција и Програмског буџета, уз технички подршку коју финансирају Европска унија и Влада Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС. Овим ће се створити услови за ефикасније трошење новца из буџета и бољи приступ спољашњим изворима финансирања за велике пројекте.

План капиталних инвестиција (ПКИ) је јавни, стратешки документ којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја општине за следећих пет година, у односу на расположиву количину новца која може да буде уложена.

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у локалном буџету. Једна од најважнијих функција плана је обезбеђење усаглашености стратегије развоја општине Нова Варош са реалним финансијским могућностима.

2. ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Драги суграђани,

Пред вама је План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. год.

Основна сврха овог документа је да вам пружимо најважније информације о капиталним пројектима и инвестицијама за период од 5 година, као и околностима и одлукама којим смо се водили приликом његовог састављања.

Имајући у виду да најзначајнији део новца стиже у локални буџет кроз наплату пореза, наша обавеза је да њиме располажемо у интересу заједнице и да грађанима представимо податке који су тачни и разумљиви.

План капиталних инвестиција намењен је свим грађанима који желе да буду обавештени о томе на које се инвестиционе пројекте троше прикупљена средства у буџету као и да прате њихову реализацију.

Надамо се да је овај документ објаснио кључна питања и тако учинио да планирање капиталних пројеката значајних за ширу заједницу буде приступачно и разумљиво свим грађанима.

План капиталних инвестиција настао је као резултат иницијативе за веће укључивање јавности у целокупан систем буџетског планирања и потрошње и надамо се да ћете и у наредним годинама бити спремни да се одазовете позиву да заједно планирамо развој наше општине.

Председник општине Нова Варош
Бранко Бјелић

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

Географски положај 42°26'32" северне географске ширине и 19°16'12" географске дужине. Општина Нова Варош се налази у југозападном делу Србије и средишњем простору Златиборског округа.

Нова Варош се граничи са општинама Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ариље, Ивањица и Сјеница. Она је оивичена планинским венцима: Златара, Голије, Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. Југозападну границу општине представља река Лим.

Општина Нова Варош спада у изразито брдско-планинско подручје, са наглашеном и оштром денivelацијом терена. Најнижа надморска висина је на обали Лима, око 436 метара, а највиша на Златару, Голо брдо 1626 метара. Њена средња надморска висина се креће око 1000 метара, а сам градско подручје се налази на 950 - 1050 метара надморске висине.

Територија општине Нова Варош је "пресечена" на два, скоро једнака дела, језерима која су подигнута на реци Увац (Увачко, Златарско и Радоињско језеро). Површина Општине Нова Варош износи 581,47 км².

Подручје општине Нова Варош има умерено планинску климу због струјања ветрова са приморја, па због тога и изузетно квалитетан ваздух.

1.1. Основни демографски подаци

На територији општине Нова Варош према последњем попису, живи 16.6 хиљада становника

Табела 3.1: Становништво – укупан број и структура по полу и старости

Године старости	Мушки пол	Женски пол	Укупно
0-4	292	271	563
5-9	373	362	735
10-14	360	382	742
15-19	447	443	890
20-24	564	531	1095
25-30	526	431	957
30-34	461	379	840
35-39	447	426	873
40-44	507	472	979
45-49	594	590	1184
50-54	752	722	1474
55-59	833	778	1611
60-64	632	669	1301
65-69	458	494	952
70-74	408	557	965
75-79	345	460	805
80-84	209	282	491
>84	66	115	181
УКУПНО	8.274	8.364	16.638

Извор података: Статистички годишњак РС за 2012. годину (РЗЗС)

1.2. Економска развијеност

У Општини је запослено нешто преко 2.600 људи, од чега се највећи број односи на запослене у прерађивачкој индустрији (45%). За њима следе запослени у образовању и здравственој заштити (17.5% и 15.3%, респективно).

Табела 3.2: Запосленост по делатностима

Делатност	Број запослених	Удео у укупном броју (%)
Пољопривреда, шумарство и рибарство	15	0.5%
Рударство	0	0.0%
Прерађивачка индустрија	581	21.9%
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром	130	4.9%
Снабдевање водом и управљање отпадним водама	78	2.9%
Грађевинарство	9	0.3%
Тр. на велико и мало и попр. моторних возила	28	1.0%
Саобраћај и складиштење	53	1.0%
Услуге смештаја и исхране	34	2.0%
Информисање и комуникације	6	0.2%
Финансијске делатности и делатност осигурања	11	0.4%
Пословање некретнинама	0	0.0%
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	12	0.5%
Административне и помоћне, услужне делатности	17	0.6%
Државна управа и обавезно социјално осигурање	98	3.7%
Образовање	309	11.6%
Здравствена и социјална заштита	191	7.2%
Уметност, забава и рекреација	25	0.9%
Остале услужне делатности	2	0.1%
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих	1050	39,6%
Укупно	2.649	100.0%

У јавним службама (државна управа и обавезно социјално осигурање) ради 3,7% од укупног броја запослених.

У Општини је тренутно активно 563 организација које делују у најразличитијим областима делатностима, што указује на њихову уситњеност и одсуство посебно значајнијих делатности за Општину.

Табела 3.3: Број предузећа, радњи и установа по делатностима 2015. године


Делатности	Број предузећа, радњи и установа	Удео у укупном броју (%)
Пољоприв.произ.	13	2,3
Шумарс. и сеча дрв.	13	2,3

Делатности	Број предузећа, радњи и установа	Удео у укупном броју (%)
Произ. прех. произ.	20	3,5
Пр. текст.	5	0,9
Произ. пренос и дист. ел. енерг.	3	0,5
Произ. одев. предмета	7	1,2
Прерада дрвета и пр. од дрвета	12	2,1
Штамп. и штамп. услуге	4	0,7
Произ. произ. од гуме и пласт.	3	0,5
Пр. произ. од остал. немат. минер.	3	0,5
Пр. метал. произ.	1	0,2
Произ. елек. опр.	1	0,2
Приз. делова и опреме за мот. воз.	1	0,2
Произ. ост. намешт.	3	0,5
Произ. намеш.	2	0,4
Поправка машина	1	0,2
Скупљање. пречиш. и дистр. воде	1	0,2
Изградња стамб. и нест. згр	5	0,9
Остал. специј. грађ. рад.	19	3,4
Трговина на мало	125	22,2
Трговина на велико	28	5,0
Друмски превоз терета	51	9,1
Усл. делат. у копн. саобраћају	1	0,2
Хотели и сл. смеш.	4	0,7
Усл. припр. и посл. пића	44	7,8
Издав. Новина	1	0,2
Рачун. програм.	3	0,5
финанс. Услуге	5	0,9
Осигурање	4	0,7
Остале пом. Дел. у пружању финанс услуга	2	0,4
Купов. и прод. власт. некрет.	1	0,2
Рачун. књиг. послови	21	3,7
Архит. делат.	2	0,4
Фотограф. усл.	5	0,9
Омлад. задр.	1	0,2
Делат. држав. органа	8	1,4
Основ. образ.	5	0,9
Сред. образ.	2	0,4
Социјал. зашт.	2	0,4
Делат. библиот. и ост. кул.	2	0,4
Спор. забав. и рекреат. дел.	24	4,3
Делат. удруж.	103	18,3
Попр. рач. и пред. за лич. употребу	3	0,5
Остале лич. и усл. делат.	23	4,1
УКУПНО	563	100,0

Нешто већи број организација је активно у трговини и то у трговини на мало 22.2%, а у трговини на велико 5.0%. Следећа значајнија делатност се друмски превоз у којој је ангажовано око 9% становника Општине.

1.3. Локална самоуправа

Општинска управа Општине организована је као јединствен орган. Организациона структура и међусобни односи појединих јединица управе могу се видети у доњем Органиграму.



У Општини је активно 7 јавних предузећа од којих су пет организациони делови републичких предузећа. Општина је основач ЈКП „ септембар“.

Табела 3.4: Јавна предузећа активна у Општини

Ред. Бр.	Јавна предузећа	Број запослених
1.	ЕПС-Дринско-Лимске ХЕ	187
2.	ЕДП- погон ЕД Нова Варош	48
3.	АД Телеком Србије, јединица Нова Варош	16
4.	ПТТ саобраћаја Србије-јединица поштанске мреже Србије	22
5.	„Србијашуме“ Шумска секција Нова Варош	32
6.	ЈКП „3. Септембар“ Нова Варош	70
7.	„Енергија“ Д.О.О Нова Варош	12
	УКУПНО	387

У овим предузећима запослено је укупно 387 људи.

1.4. Услови за инвестирање

Општина улаже посебне напоре да на свом подручју створи повољни амбијет за привлачење инвестиција и подстицање економског развоја. У том смислу Општина је ставила акценат на развој комуналне инфраструктуре и формулисање посебних подстицајних мера економског развоја.

3.4.1. Урбанистички развој и инфраструктура

Путна инфраструктура - Нова Варош се налази на магистралном путу М-21, на пола пута од Јадранског мора. Сва насељена места у општини Нова Варош су повезана путном мрежом са централним месним заједницама, а потом и градом (60км регионалних путева и 197 км локалних путева). Мрежа некатегорисаних путева је дужине преко 300 км.

Систем водоснабдевања - Већина месних заједница има изграђене водоводне објекте, мада велики број домаћинстава има индивидуално водоснабдевање. Посебан проблем представља заштита каптажа, црпних станица, резервоара и дотрајали цевоводи.

- Канализациони систем са постројењем за пречишћавање отпадних вода
- У општини Нова Варош не постоји систем за пречишћавање отпадних вода, већ се отпадне воде путем колектора испуштају у варошку реку, односно у реку Бистрицу. Није урађен катастар загађивача али је број предузећа која имају обавезу да ураде процену утицаја на животну средину врло мали. Канализациона мрежа покрива око 2580 домаћинстава и 300 правних лица. Укупна дужина примарне фекалне канализације 13км, а кишне 5 км.
- Сеоска домаћинства немају канализациону мрежу.

ПТТ инфраструктура - Сва насељена места су покривена телефонском мрежом. У свим месним центрима постоји јединица градске поште, а сва насељена места преко поштанских радника користе услуге јавног предузећа Пошта.

Олакшице за инвеститоре - Општина Нова Варош је усвојила Локални акциони план запошљавања, определила средства у буџету Општине и закључила уговор са НСЗ о реализацији програма самозапошљавања и давања субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

Општина Нова Варош има урађена планска документа која унапређују амбијент за инвестирање и подстицање економског развоја и то:

- Просторни план општине Нова Варош
- План генералне регулације за подручје града
- Генерални план туристичке зоне Златара

3.4.2. Локације и инфраструктурни услови

У циљу привлачења инвеститора, Општина је припремила више атрактивних локација које стоје на располагању потенцијалних инвеститорима. Међу овим локацијама, као посебно атрактиве могу се издвојити следеће:

Локација 1: “Браношевац“

- Површина локације: 2 x 20 а 26 м²
- Намена земљишта: Грађевинско
- Изграђени објекти на локацији: Не
- Власничка структура: 100% власништво Општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације
- Микро локација: Источни део града, са десне стране магистралног пута М 21
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор уполити
- Накнада за уређивање: ГЗ 600 / м²
- Локалне олакшице и подстицаји: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 2: “Индустријска зона 1“

- Површина: локације 03а 09м²
- Намена земљишта: Грађевинско
Изграђени објекти на локацији: 1 објекат у лошем стању, предвиђен за рушење
- Власничка структура: 100 % власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације

- Микро локација: Источни део Нове Вароши, са десне стране улице Јована Цвијића, ДП 231 Нова Варош-Сјеница
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
Накнада за уређивање: ГЗ 600 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицаји: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 3: “Индустријска зона 2”

- Површина локације: 0ба 20м²
- Намена земљишта: Грађевинско
- Изграђени објекти на локацији: Не
- Власничка структура: 100% власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације, саобраћајна веза са магистралним путем М21 преко старе трасе магистралног пута
- Микро локација: Источни део града, са леве стране магистралног пута М21 из правца Ужица. Представља острво између старе и нове трасе магистралног пута М21
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивање: ГЗ 600 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицаји: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 4: “Центар”

- Површина локације: 15а 04м²
- Намена земљишта: Грађевинско
- Изграђени објекти на локацији: Један објекат у лошем стању, делом урушен, предвиђен за рушење
- Власничка структура: 100% власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације, има везу са магистралним путем М21 улицом Борисављевића сокак
- Локација: Централни део града, поред магистралног пута М21, са његове северне стране
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивање: ГЗ 1000 РСД / м²

- Локалне олакшице и подстицају: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 5: “Златар“

- Површина локације: 82а 02м²
- Намена земљишта: Грађевинско
- Изграђени објекти на локацији: Не
- Власничка структура: 100 % власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације, колски приступ треба остварити са локалне саобраћајнице
- Микро локација: Изван града, са десне стране пута Нова Варош-Сјеница из правца Нове Вароши
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивањ: ГЗ 400 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицају: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 6: “Воћњак“

- Површина локације: 38а 2м²
- Намена земљишта: Грађевинско
- Изграђени објекти на локацији: Не
- Власничка структура: 100% власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, телекомуникације. Приступни пут нема, проблем ће бити решен при изради плана Генералне регулације
- Микро локација: У западном делу града, на самом изласку, са леве стране магистралног пута М21, из правца Ужица
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивање: ГЗ 600 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицају: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 7: “Спортски Комплекс-Спортски центар“

- Површина локације: 45 000 м²
- Намена земљишта: Грађевинско

- Изграђени објекти на локацији: Не
Власничка структура: 100 % власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације
- Микро локација: На раскрсници магистралне саобраћајнице М22 Београд-Подгорица, саобраћајнице Нова Варош-Сјеница-Ивањица и улазног пута у Нову Варош
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивање ГЗ 600 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицаји: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%

Локација 8: Пословни комплекс бивше фабрике «ИНОВА»

- Површина локације:
Укупна површина земљишта (м²): 80.859 м²
Укупна површина објектима (м²): 29.461 м²
Укупна површина производне хале (м²): 27.539 м²
Укупна површина земљишта ван објеката (м²): 51.392 м²
- Намена земљишта: производне делатности
- Изграђени објекти на локацији:
Власничка структура: 100 % власништво општине
- Инфраструктура: водовод, канализација, струја високог напона, приступни пут, телекомуникације
- Микро локација: Поред магистралне саобраћајнице М22 Београд-Подгорица, место Кокин Брод, општина Нову Варош
- Цена и услови прибављања: Цена и услови закупа зависе пре свега од броја радника, који ће инвеститор упослити
- Накнада за уређивање ГЗ 600 РСД / м²
- Локалне олакшице и подстицаји: Новооснованим предузећима и радњама и првој години рада комунална такса на истицање фирме умањује се 99%. Општина је спремна да суфинансира додатне инфраструктурне радове за потребе инвеститора који би се обавезао да запосли већи број радника.

3.4.3. Најзначајније инвестиције у последње 3 године

У протеклом периоду Општина Нова Варош је иницирала и реализовала низ капиталних пројеката, захтевних како у техничко-управљачком, тако и у

финансијском смислу. У наредној табели наведено је неколико капиталних инвестиција које су реализоване у најскоријем периоду.

Табела 3.5: Изабране капиталне инвестиције реализоване у Општини

Инвестиција	Износ у дин.	Извор финансирања	Период реализације
Набавка пословног простора у Кокином Броду	145.000.000	Буџет општине	2015/2016
Изградња локалних путева и улица	150.803.274	Буџет општине	2015/2016
Изградња водовода	26.210.406	Буџет Републике	2015
Изградња канализације	39.646.984	Буџет општине	2015

3.4.4. Усвојени стратешки документи

У протеклом периоду Општина је формулисала и усвојила значајан број стратешких, дугорочних докумената којима су постављене основе за плански усмерени развој најзначајнијих друштвених области. У наставку са наведени неки од ових најзначајнијих стратешких докумената:

- Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош од 2010-2020. године
- Акциони план за период 2010-2015. за реализацију стратегије одрживог развоја
- Акциони план за младе
- Акциони план запошљавања
- Локални акциони план заштите животне средине

4. ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПКИ

Током рада на припреми плана капиталних инвестиција у Општини усвојен је Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правно-институционални оквир за одвијање ове активност. Формирањем и усвајањем овог оквира створен је системски основ који ће на трајан и одрживи начин уредити процес планирања капиталних инвестиција - свакако једне од активности локалне самоуправе од које у највећој мери зависи будући развој Општине. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему ПКИ, Календар одвијања процеса припреме ПКИ у Општини, дефинисање кључних актера (субјеката) процеса, стандардизовани пројектни образац за презентовање капиталних пројеката, и коначно, критеријуми за вредновање и рангирање ових пројеката.

1.5. Правилник за припрему ПКИ у Општини

Процедура припреме плана капиталних инвестиција у општини Нова Варош дефинисана је Правилником за припрему плана капиталних инвестиција у Општини који је усвојен одлуком Општинског већа од 12. 03. 2013. године. Према споменутој Одлуци капиталним инвестицијама сматрају се:

- Изградња нове инфраструктуре, опреме и земљишта која је повезана са набројаним инвестицијама, под условима да су финансијски и економски оправдани.
- Реконструкција инфраструктуре, објеката и опреме локалне самоуправе.
- Поправка објеката и/или замена постојеће инфраструктуре, опреме која се јавно користи, имовине за коју је надлежна локална самоуправа
- Опрема и возила за јавне функције која су у надлежности локалне самоуправе.

Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу већем од 20.000,00€ и чији је век трајања дужи од 1 (једне) година биће обухваћене Планом капиталних инвестиција.

Према усвојеном Правилнику капиталне инвестиције Општине ће се финансирати средствима:

- Локалног буџета
- Средстава општинског јавног комуналног предузећа
- Средстава централне власти
- Комерцијалних кредита
- Наменских повољних кредита
- Донација
- Јавно – приватног партнерство (ЈПП)

Посебно, једнократни приходи, приходи од продаје имовине, накнаде за уређење земљишта, накнада од закупа земљишта и буџетски нето оперативни вишак – користиће се за финансирање капиталних пројеката. Буџетски приходи ће се користити за финансирање капиталних пројеката који се могу реализовати без додатног задуживања. Дугорочни кредити ће се користити за финансирање

пројеката који се могу финасирати из буџетских прихода, грантова од централне власти и „меким“ кредитима.

О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа.

1.6. Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ

Важан део институционалног окира за припрему општинског Плана капиталних инвестиција је Календар којим су дефинисани појединачни кораци, тј. активности у припреми ПКИ, и рокови за њихову реализацију.

У наставку је приказан Календар најважнијих активности припреме Плана капиталних инвестиција (ПКИ) у општини Нова Варош:

Календар активности припреме ПКИ у општини Нова Варош

РОКОВИ	КОРАК	АКТИВНОСТ
Јануар 1 – Фебруар 1	1	Усвајање одлуке о постављању Радне групе за припрему ПКИ Годишњи састанак Радне групе
Фебруар 1 – Фебруар 28	2	Формирање/ажурирање правне основе припреме ПКИ Општине <ul style="list-style-type: none"> • Правилник о припреми ПКИ Општине • Годишњи календар припреме ПКИ • Смернице о задуживању • Критеријуми за вредновање пројеката • Пројектни образац • Збирна листа пројеката
Март 1 – Март 31	3	Радна група за ПКИ припрема преглед/инвентар основних средстава Општине
	4	Радна група припрема преглед већ одобрених пројеката чија је имплементација у току
Март 1 – Март 31	5	Радна група припрема анализу стања финансија у Граду
	6	Буџетски корисници и остали учесници у процесу припремају и подносе захтеве за капиталне пројекте
Април 1 – Април 15	7	Радна група прегледа и рангира поднете захтеве/пројекте
Април 15 – Мај 1	8	Радна група припрема 5-годишњи план имплементације пројеката и план финансирања на основу претходне финансијске анализе
Мај 1 – Мај 20	9	Радна група презентује КПИ руководству Општине у складу са дефинисаном процедуром
		Надлежни (Председник, Општинско веће, Општински органи) разматрају ПКИ
		Радна група организује јавне расправе и друге облике учешћа грађана
		Општинска скупштина усваја ПКИ
Септембар	10	Одељење за буџет и финансије за финансије разматра

РОКОВИ	КОРАК	АКТИВНОСТ
20 - Октобар 15		предложени ПКИ и на основу тога даје предлог за годишњи буџет
		Пројекти који су планом предвиђени да се реализују у наредној години, улазе у буџет
Октобар 1 – Октобар 15		Информисање грађана капиталном буџету за наредних 5 година
Новембар 15		Састанак буџетских корисника и припрема за имплементацију годишњих активности у реализацију ПКИ за текућу годину
Следећа фискална година		Почетак фискалне године; праћење нових и текућих пројеката; Ажурирање ПКИ

1.7. Субјекти задужени за израду ПКИ

Горе споменутим Правилником за припрему плана капиталних инвестиција у Општини, одређени су субјекти који су задужени за реализацију описаних активности. Као кључни субјект овог процеса одређена је посебна Радна група за капитално инвестиционо планирање.

У процесу израде плана капиталних инвестиција презентованог у овом документу, у општини Нова Варош одлуком Председника општине формирана је посебна Радна група од пет чланова. Кључну улогу у функционисању ове Радне групе има њен координатор чији је задатак био не само да координира рад саме групе, него и свих учесника у вишемесечном процесу припреме плана капиталних инвестиција у коме су учествовали бројни субјекти у оквиру локалне самоуправе.

У овом раду учествовали су представници свих делова Управе: Одељење за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције; Одељење за финансије и буџет; Одељење за привреду и локални економски развој; Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности, као и општинска јавна предузећа. Посебно значајну улогу је имала ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош.

1.8. Пројектни образац

Важан технички део споменутог оквира за припрему ПКИ чини и посебан Пројектни образац који је Радна група припремила да би се обезбедило да учесници у процесу, буџетски корисници и други актери, могу да на уједначени, стандардизовани начин презентују предлоге својих капиталних пројеката. На тај начин се обезбеђује да сви пројектни предлози могу да се међусобно упоређују и оцењују применом јединствених критеријума и метода.

Пројектни образац је формулисан тако да обезбеди најзначајније податке везане за конкретне пројекте и да омогући доносиоцима одлука да у потпуности сагледају њихове карактеристике и значај за локалну самоуправу. У том смислу овај образац садржи следеће информације:

опште податке о пројекту почевши од назива и шифре пројекта, области на коју се односи, његових циљева, особа које су одговорне за његову реализацију, динамика реализације, извор информација из које је проистекао првобитни предлог, до његовог кратког описа.

Следећа група података које Образац пружа се односе на финансијске елементе, и то, с једне стране, на укупну вредност и структуру трошкова, и с друге стране, на могуће/планиране изворе финансирања.

Важна информација коју Образац треба да обезбеди односи се на статус пројекта, тј. степен његове припремљености и спремности да се приступи његовој имплементацији.

Конечно, у Обрасцу се посебно инсистира на процени ефеката пројекта на локалну самоуправу и на грађане који живе у њој. Ова процена при томе у потпуности кореспондира критеријумима за оцену пројекта, чиме се евалуаторима, као и осталим учесницима процеса, олакшава да сагледају и упоређују различите пројекте посматрано по појединим критеријумима. У питању је пет спречићних критеријума: степен припремљености, тј. спремности пројекта за реализацију, његов финансијски и економски утицај, допринос нивоу услуга у Општини и коначно, утицај на животну средину. Као допуна и специфични корективни фактор у модел су укључени различити ризици са којима би пројекат могао да се суочи у процесу имплементације.

Описани Пројектни образац се налази у Анексу овог документа.

1.9. Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката

Радна група за припрему плана капиталних инвестиција је, користећи домаћа и међународна искуства и уз подршку програма Европски ПРОГРЕС развила је и усвојила посебан Модел за оцену предложених капиталних пројеката. Модел се састоји од више критеријума на основу којих се сваки појединачни капитални пројекат оцењује. Изабраним критеријумима је, у зависности од њиховог релативног значаја за Општину дат одређени тежински коефицијент (пондер). Оцењивање капиталних пројеката подразумева да им евалуатори (у овом случају Општинска радна група) додељује одређени број бодова по основу сваког критеријума, који се затим коригују применом споменутих коефицијената. По окончању овог процеса, на основу укупног броја добијених бодова, врши се рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом добијају највиши ниво приоритета у реализацији.

У наставку су наведени критеријуми за оцењивање капиталних пројеката које је Општинска радна група усвојила. У питању је пет следећих група критеријума:

1. Статус пројекта
 - 1.1. Усклађеност са стратегијом Општине
 - 1.2. Општост (да ли служи делу или целини заједнице)
 - 1.3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују
2. Финансијски утицај

- 2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника
- 2.2. Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета
- 2.3. Исплативост улагања (способност враћања уложених средстава; стопа приноса; период повраћаја)
3. Утицај на економски развој
 - 3.1. Утицај на додатно запошљавање
 - 3.2. Утицај на одржавање и развој села Утицај на развој туризма
 - 3.3. Утицај на развој туризма
4. Допринос квалитету живота грађана / Ниво услуга
 - 4.1. Допринос развоју инфраструктуре и побољшању друштвеног живота
 - 4.2. Допринос увођењу нових и побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета
 - 4.3. Доприноси естетском и културном окружењу
5. Утицај на животну средину
 - 5.1. Знатно унапређује животну средину
 - 5.2. Унапређује животну средину
 - 5.3. Неутралан је у односу на животну средину

Као допуна наведеним критеријумима, укључен је и критеријум ризика, који има за циљ да добијене оцене капиталних пројеката коригује за потенцијалне ризике којима конкретни пројекат може да буде изложен. У разматрање се узимају политички, техничко и финансијски ризици.

5. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

У наставку су приказане листе капиталних пројеката Општине. Прва наведена листа је основна и она садржи преглед свих капиталних пројеката који су у актуелном циклусу припреме ПКИ у текућој буџетској години узети у разматрање. Преглед је при томе начињен тако да су пројекти поређани по редоследу формираном према броју бодова који су им додељени у процесу оцењивања. У питању је дакле, листа оцењених и ранжираних капиталних пројеката.

Након ове листе приложене су и посебне листе: листа капиталних пројеката по областима, по изворима финансирања и по степену припремљености.

5.1. Листа ранжираних капиталних пројеката

У Табели 5.1. приказан је збирни преглед капиталних пројеката са најзначајнијим карактеристикама укључујући њихову вредност изражено у динарима у еврима, статус припремљености документације, тј. степен зрелости пројеката за имплементацију, као и број бодова које им је Радна група доделила и тиме одредила степен њихове приоритетности.

Tabela 5.1: Збирна листа капиталних пројеката - Нова Варош

Р. бр.	Назив пројекта	Шифра и назив програма коме пројекат припада	Подносилац	Статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1.	Изградња путева у сеоским месним заједницама	0701-Путна инфраструктура	Општинска управа	Урађени пројекти за поједине путне правце	1.635.000	202.700.000	120
2.	Изградња пословног центра на Браношевцу	1501-Локални економски развој	Општинска управа	Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу	605.000	75.000.000	119
3.	Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)	0701-Путна инфраструктура	Општинска управа	Пројекат за извођење	680.000	84.000.000	119
4.	Изградња улица у градским и приградским насељима	0701-Путна инфраструктура	Општинска управа	Урађени пројекти за поједине улице	370.000	45.600.000	116
5.	Изградња балон хале на Златару	1301-Развој спорта и омладине	Туристичко спортски центар	Генерални пројекат завршен	97.000	12.000.000	115
6.	Куповина производне хале бивше „Обућаре“	1501-Локални економски развој	Општинска управа	-	385.000	47.500.000	113
7.	Куповина мини ХЕ Бистрица	1501-Локални економски развој	Општина	-	1.500.000	186.000.000	112
8.	Уређење Трга војводе Петра Бојовића	1101- Локални развој и просторно	Општинска управа	Пројекат за извођење	340.000	42.000.000	99

Р. бр.	Назив пројекта	Шифра и назив програма коме пројекат припада	Подносилац	Статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
		планирање		завршен			
9	Реконструкција зграде Библиотеке "Јован Томић"	1201-Развој културе	Библиотека	-	81.000	10.000.000	96
10.	Изградња зграде за колективно становање – пијаца 2	1501-Локални економски развој	Општинска управа	-	195.000	24.000.000	81
11.	Изградња система за водоснабдевање – Ђурчића врело	0601-Комунална делатност	Општинска управа	Пројекат за извођење завршен	1.807.000	224.000.000	76
12.	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду	1501-Локални економски развој	Општинска управа	Пројекат за извођење завршен	408.000	50.500.000	73
13.	Реконструкција сеоских водовода	0601-Комунална делатност	Општинска управа	Прој.за грађ.доз.у току	323.000	40.000.000	72
14.	Реконструкција и адаптација сеоских основних школа	2002-Основно образовање	Сеоске основне школе	Урађени пројекти	242.000	30.000.000	70
15.	Аудио светлосна опрема и надградња лертње сцене	1201-Развој културе	Дом културе	-	61.000	7.500.000	69
16.	Реконструкција старе школе ОШ Живко Љујић	2002- Основно образовање	ОШ Живко Љујић	Урађен пројекат	80.000	9.840.000	69
17.	Изградња електромашинске радионице у техничкој школи	2003-Средње образовање	Техничка школа	Нема пројектне документације	92.000	11.400.000	65
18.	Изградња мреже колектора за Нову Варош	0601-Комунална делатност	Општинска управа	Идејни пројекат	968.000	120.000.000	64
19.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	0601-Комунална делатност	Општинска управа		2.017.000	250.000.000	63

Р. бр.	Назив пројекта	Шифра и назив програма коме пројекат припада	Подносилац	Статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
20	Изградња санитарне депоније	0401-Заштита животне средине	Општинска управа	Урађен главни пројекат	6.300.000	780.000.000	60
	УКУПНО:				18.186.000	2.252.000.000	

5.2. Пројекти по областима

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се односе на изградњу инфраструктурних објеката и то пре свега на изградњу комуналне инфраструктуре и изградњу и реконструкцију путева.

Такође, Општина планира инвестирање у туризам и спорт, као и образовање и културу (Табела 5.2.).

Tabela 5.2: Пројекти по областима инвестирања

Но	ПРОЈЕКТИ
Инфраструктурни пројекти	
1.	Изградња путева у сеоским месним заједницама
2.	Изградња пословног центра на Браношевцу
3.	Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)
4.	Куповина пословног простора бивше „Обућаре“
5.	Куповина ХЕ Бистица
6.	Уређење Трга војводе Петра Бојовића
7.	Изградња зграде за колективно становање – пијаца 2
8.	Изградња система за водоснабдевање –Ђурчића врело
9.	Изградња улица у градским и приградским насељима
10.	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду
11.	Реконструкција сеоских водовода
12.	Изградња мреже колектора за Нову Варош
13.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
14.	Изградња санитарне депоније
Образовање	
1.	Изградња електромашинске радионице у техничкој школи
2.	Реконструкција и адаптација сеоских основних школа
3.	Реконструкција старе школе ОШ Живко Љујић
Култура	
1.	Реконструкција зграде библиотеке „Јован Томић“
2.	Аудио светлосна опрема и надградња летње сцене
Туризам и спорт	
1.	Изградња балон хале на Златару

5.3. Пројекти по изворима финансирања

Шест пројеката ће се финансирати из локалног буџета, док ће се осам пројеката финансирати из екстерних извора (Табели 5.3.).

Табела 5.3: Преглед капиталних пројеката по изворима финансирања

Пројекти који ће се претежно финансирати из властитих извора финансирања	
1.	Изградња путева у сеоским месним заједницама

2.	Изградња улица у градским и приградским насељима
3.	Куповина пословног простора бивше „Обућаре“
4.	Куповина каменолома
5.	Изградња аутобуске станице
6.	Реконструкција сеоских водовода
7.	Реконструкција и адаптација сеоских основних школа
8.	Аудио светлосна опрема и надградња летње сцене
9.	Изградња електромашинске радионице у техничкој школи
Пројекти који ће се претежно финансирати из екстерних извора финансирања	
1.	Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)
2.	Изградња пословног центра Браношевац
3.	Изградња балон хале на Златару
4.	Куповина ХЕ Бистрица
5.	Уређење Трга Војводе Петра Бојовића
6.	Реконструкција зграде Библиотеке „Јован Томић“
7.	Изградња зграде за колективно становање-пијаца2
8.	Изградња система за водоснабдевање –Ђурчића врело
9.	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду
10.	Реконструкција старе школе ОШ Живко Љујић
11.	Изградња мреже колектора за Нова Варош, Пријеполје, Сјеница и Тутин
12.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
13.	Изградња санитарне депоније

Из екстерних извора ће се финансирати пројекти који имају шири, регионални карактер и који уз то превазилазе финансијске капацитете локалног буџета.

5.4. Преглед капиталних пројеката по степену припремљености

У Табели 5.4. наведени су пројекти који су у потпуности припремљени за реализацију. У питању је девет капиталних пројеката (Табела 5.4.).

Табела 5.4: Пројекти спремни за реализацију

Но	ПРОЈЕКТИ
1.	Изградња путева у сеоским месним заједницама
2.	Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)
3.	Изградња улица у градским и приградским насељима
4.	Реконструкција старе школе ОШ Живко Љујић
5.	Изградња балон хале на Златару
6.	Изградња пословног центра Браношевац
7.	Реконструкција и адаптација сеоских основних школа
8.	Уређење трга војводе Петра Бојовића
9.	Изградња система за водоснабдевање-Ђурчића врело
10.	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду
11.	Изградња санитарне депоније

5.5. Приказ појединачних капиталних пројеката

У наставку су приказани појединачни пројектни обрасци за све појединачне капиталне пројекте који су се нашли на Збирној листи.

ПРОЈЕКАТ 1: Изградња путева у сеоским Месним заједницама

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општинска управа Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Становништво месних заједница и власници привредних објеката где се путеви раде
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња путева у сеоским Месним заједницама
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	0701-Путна инфраструктура
<p>Опис пројекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају 	<p>Општина Нова Варош је општина са претежно планинским тереном и тешким климатским условима са аспекта одржавања путне мреже. Дуге и хладне зиме и топлеење снега у пролеће најчешћи су узроци уништавања макадамских путева.</p> <p>Општина Нова Варош је претходних година значајна средства улагала у одржавање макадамских путева и то насипањем тампонског материјала. Овакав приступ се показао неоправдан јер су због конфигурације терена свака нова киша и бујица носиле пред собом насути материјал, па се насипање тампоном показало као узалудан посао.</p> <p>О значају изградње квалитетне мреже локалних путева не треба много говорити. Повезивање пасивних крајева, са циљем отварања према центру општине и великим градовима у окружењу један је од предуслова опстанка становништва на овим просторима. Осим тога интензивна пољопривредна производња, пласман производа са села, као и могућност боље туристичке понуде су неки од разлога за изградњу квалитетне мреже путева.</p> <p>Израдом савремене коловозне конструкције елиминисали би се трошкови одржавања и насипања путева тампоном.</p> <p>Изградњу путева пратила би и могућност привлачења инвеститора у области туризма - за изградњу угоститељских капацитета (за ову грану већ постоји значајно интересовање), али и у области мале привреде имајући у виду да су локације непосредно уз развијене саобраћајнице најинтересантније за мале индустријске просторе. На овај начин створили би се услови за отварање нових радних места и упошљавање становништва.</p>

Користи од пројекта ће имати:	a) сви грађани b) поједине групације c) јавни сектор d) привреда									
Утицај пројекта на:	a) једну МЗ b) више МЗ c) читаву општину									
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	a) индиректно повезани b) директно повезани c) директно јако повезани									
Временски оквир пројекта:	2016 -2020									
Правни основ за реализацију пројекта:	- Закон о планирању и изградњи - Закон о јавним путевима - Просторни план општине Нова Варош									
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не									
Веза пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице									
Циљ пројекта	Унапређење саобраћајне инфраструктуре Побољшање коловозне конструкције, тј. унапређење квалитета путева, лакши и бржи транспорт робе и превоз путника, већа сигурност и безбедност кретања људи и возила Изграђена савремена путна мрежа									
Степен завршености пројекта (у %):	50									
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општинска управа Нова Варош									
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	202.700.000,00									
Почетак реализације	2016									
Завршетак реализације	2020									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
Земљиште	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3					
Изградња	70	35	35	30	30					

Опрема и опремање											
Остало											
Укупни трошкови	70,7	35,5	35,5	30,5	30,5						
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Локални буџет	70,7	35,5	35,5	30,5	30,5						
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно	70,7	35,5	35,5	30,5	30,5						
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)						Изградња путне мреже створила би могућности за привлачења инвеститора у области туризма као и у области мале привреде, а и олакшала би комуникацију већ постојећем пословном сектору и власницима пољопривредних газдинстава.					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)						Очекивано			Реализовано		
						Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета											
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета						Омогућиће се лакша комуникација становништва и пословног сектора					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу											
Утицај на животну средину											
Оцена ризика						Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)						3		3		5	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА											
Тип документа					Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар		
Претходна Студија оправданости					/						
Студија оправданости по српским прописима					/						
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми					/						
Процена утицаја пројекта на животну средину					/						
ИПА Апликација					/						
Остало (специфицирати):											

VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
Генерални пројекат			
Идејно решење будућег објекта			
Локацијски услови	У току		
Идејни пројекат	Урађени пројекти за поједине путне правце		
Пројекат за грађевинску дозволу			
Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)			
Тендерска документација			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Јавна својина Општине Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Развој и унапређење села		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
Са модернизацијом сеских путних праваца смањиће се за 50% трошкови одржавања.			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

2.Изградња пословног центра на Браношевцу

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа-КЛЕР Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општинска управа –КЛЕР Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Привредни субјекти са територије општине	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Изградња пословног центра на Браношевцу	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	1501-Локални економски развој	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	- Завршетком пројекта задовољиће се потребе привредних субјеката за одговарајућим пословним простором у оквиру пословне зоне, односно бизнис центра. -Тренутно се привредни субјекти сами сналазе за обезбеђење пословног простора	
Користи од пројекта ће имати:	е) сви грађани f) поједине групације g) јавни сектор h) привреда	
Утицај пројекта на:	d) једну МЗ e) више МЗ f) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	d) индиректно повезани e) директно повезани f) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2016 -2017.	
Правни основ за реализацију пројекта:	- Просторни план општине Нова Варош - Закон о локалној самоуправи	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице	
Циљ пројекта	Унапређење пословног амбијента	
Степен завршености пројекта (у %):	5%	
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општинска управа-КЛЕР	Милинко Шапоњић
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општина Нова Варош	Менаџер пројекта
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општина Нова Варош	Председник општине
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	75.000.000,00	3.900.000,00

Почетак реализације	2016									
Завршетак реализације	2017									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација						0,5				
Земљиште										
Изградња	37,5	37,5								
Опрема и опремање										
Остало										
Укупни трошкови	37,5	35,5				0,5				
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет		37,5				0,5				
Сопствени приходи										
Капитални трансфер										
Капитална донација	37,5									
Кредит										
Обвезница										
Укупно	37,5	37,5				0,5				
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода			1%							
Смањење буџетских расхода										
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)										
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)			Бизнис центар ће омогућити стварање повољног пословног амбијента, повећање броја привредних субјеката, повећање броја запослених и смањење одлива становништва због потраге за послом.							
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)			Очекивано			Реализовано				
			Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж		
			100	40	60					
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета			да							
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета			Омогућиће се лакша комуникација становништва и пословног сектора							
Доприноси локалном естетском и културном окружењу			да							
Утицај на животну средину										
Оцена ризика			Политички		Технички		Финансијски			
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)					1		2			
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА										
Тип документа			Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар			

Претходна Студија оправданости	/		
Студија оправданости по српским прописима	/		
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми	/		
Процена утицаја пројекта на животну средину	/		
ИПА Апликација	/		
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>	Завршено		
<i>Локацијски услови</i>	Завршено		
<i>Идејни пројекат</i>	Урађен пројекат		
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Јавна својина Општине Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Развој и унапређење привредног амбијента		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 3: Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	ЈП Путеви Србије
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	ЈП Путеви Србије
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Реконструкција дела Државног пута 1Б реда број 29 Нова Варош-Сјеница (деоница Браношевац-Панорама)
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	0701-Путна инфраструктура
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Реконструкцијом пута решиће се проблеми грађана Нове Вароши, Сјенице и целог региона. Ово деоница пута је једина деоница која није реконструисана на регионалном путу Нова Варош-Сјеница. Изградњом тротоара шеталишне стазе, и јавне расвете туристички потенцијали Златара и Нове Вароши знатно ће бити бољи и квалитетнији. Због боље инфраструктуре и бржег приступа Златару очекује се повећање броја гостију и значајан развој туризма на овој туристичкој дестинацији.
Користи од пројекта ће имати:	<ul style="list-style-type: none"> i) сви грађани j) поједине групације k) јавни сектор l) привреда
Утицај пројекта на:	<ul style="list-style-type: none"> g) једну МЗ h) више МЗ i) читаву општину
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ul style="list-style-type: none"> g) индиректно повезани h) директно повезани i) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	2017-2018
Правни основ за реализацију пројекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Закон о планирању и изградњи - Закон о јавним путевима - Просторни план општине Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице

Циљ пројекта		Унапређење саобраћајне инфраструктуре-Реконструкција пута Нова Варош – Сјеница (деоница Браношевац –Панорама у дужини од 1 км) Побољшање коловозне конструкције, тј. унапређење квалитета путева, лакши и бржи транспорт робе и превоз путника, већа сигурност и безбедност кретања људи и возила ка приградским насељима и ка туристичкој зони Златара, Решавање проблема одводње површинских вода									
Степен завршености пројекта (у %):		100									
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Општина Нова варош					Председник општине				
Одговоран за имплементацију пројекта:		ЈП Путеви Србије					Директор за државне путеве				
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		ЈП Путеви Србије					Директор за државне путеве				
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		84.000.000,00									
Почетак реализације		2017.									
Завршетак реализације		2018.									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација			0,2								
Земљиште			0,3								
Изградња			43,5	40							
Опрема и опремање											
Остало											
Укупни трошкови			44	40							
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			0,5								
Сопствени приходи											
Капитални трансфер			43,5	40							
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно			44	40							
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											

Утицај на локални економски развој (описати)	Изградњом тротоара и јавне расвете туристички потенцијали Златара и Нове Вароши знатно ће бити бољи и квалитетнији.					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)	Очекивано			Реализовано		
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга						
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета						
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Омогућиће се лакша комуникација становништва и пословног сектора					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу						
Утицај на животну средину						
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички		Технички		Финансијски	
	3		1		7	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Претходна Студија оправданости						
Студија оправданости по српским прописима						
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми						
Процена утицаја пројекта на животну средину						
ИПА Апликација						
Остало (специфицирати):						
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Део пројекта:						
<i>Генерални пројекат</i>						
<i>Идејно решење будућег објекта</i>						
<i>Локацијски услови</i>						
<i>Идејни пројекат</i>						
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>						
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>						
<i>Тендерска документација</i>						
Пројекат за извођење	Завршен		Мај 2011.		Пројекат се налази у ЈП Пuteви Србија	

Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Државна својина и Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Развој и унапређење путне инфраструктуре у приградским насељима и Туристичкој зони Златара		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 4: Изградња улица у градским и приградским насељима

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општина Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Становници општине Нова Варош
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња улица у градским и приградским насељима
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	0701-Путна инфраструктура
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Због конфигурације терена и због недостатка кишне канализације, на улицама, током великих падавина угрожено је одвијање саобраћаја као и околни објекти од бујица и наноса. Израдом колектора кишне канализације омогућио би се прихват површинске воде са коловоза, чиме би се побољшала безбедност саобраћаја и отклонила опасност од поплава у објектима непосредно уз улице, евентуално појава клизишта, а уједно и сачувала комунална инфраструктура од бујице. Безбедност пешака на овим улицама је веома угрожена због недостатка пешачких стаза. Због лоше коловозне конструкције деформације на коловозу су веома изражене и не могу се локално санирати. Реализацијом овог пројекта ће повећати безбедност саобраћаја у граду а самим тим и унапредити живот грађана у приградским насељима.
Користи од пројекта ће имати:	<ul style="list-style-type: none"> a) сви грађани b) поједине групације c) јавни сектор d) привреда
Утицај пројекта на:	<ul style="list-style-type: none"> a) једну МЗ b) више МЗ c) читаву општину
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ul style="list-style-type: none"> a) индиректно повезани b) директно повезани c) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	2016-2018
Правни основ за реализацију пројекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Закон о планирању и изградњи - Закон о јавним путевима - Просторни план општине Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не)	не

постоји):											
Веза пројекта са стратешким документима:		Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице									
Циљ пројекта		Унапређење саобраћајне инфраструктуре Побољшање коловозне конструкције, тј. унапређење квалитета улице, лакши и бржи транспорт робе и превоз путника, већа сигурност и безбедност кретања људи и возила Изграђене улице- Јаворска, Филипа Вишњића, Нова Карађорђева- Светог Саве, Јевстатија Караматијевића Мајора Илића, Вионик, Петловац, Комитска, Махала									
Степен завршености пројекта (у %):											
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Општина Нова Варош					Председник				
Одговоран за имплементацију пројекта:		Општина Нова Варош					Председник				
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		Општина Нова Варош					Председник				
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		45.600.000,00									
Почетак реализације		2016									
Завршетак реализације		2018									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација		0,2	0,4	0,3							
Земљиште		0,8	2,5	0,7							
Изградња		8,5	16,5	15,0							
Опрема и опремање											
Остало		0,2	0,3	0,2							
Укупни трошкови		9,7	19,7	16,2							
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет		9,7	19,7	16,2							
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно		9,7	19,7	16,2							
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											

Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)						
Економски						
Утицај на локални економски развој (описати)						
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)	Очекивано			Реализовано		
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга						
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета						
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Омогућиће се лакша комуникација становништва и пословног сектора, као и већа сигурност и безбедност кретања људи и возила					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу						
Утицај на животну средину						
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички		Финансијски		
	2	2		4		
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Претходна Студија оправданости						
Студија оправданости по српским прописима						
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми						
Процена утицаја пројекта на животну средину						
ИПА Апликација						
Остало (специфицирати):						
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Део пројекта:						
<i>Генерални пројекат</i>						
<i>Идејно решење будућег објекта</i>						
<i>Локацијски услови</i>						
<i>Идејни пројекат</i>						
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>						
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>						

<i>Тендерска документација</i>				
Пројекат за извођење		Пројекти за поједине улице су завршени		
Пројекат изведеног објекта				
Остало (специфицирати):				
Власништво над земљиштем:				
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА				
Приоритет према другим пројектима				
Разлог за наведени приоритет				
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА				
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА				

ПРОЈЕКАТ 5: Изградња балон хале на Златару

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Туристичко-спортски центар „Златар“
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Туристичко-спортски центар „Златар“
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	ТСЦ „Златар“, Клубови, Спортски Савез Нова Варош, Спортске екипе, Грађани, Хотели...
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња мултифункционалне балон хале на Златару
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	1502-развој туризма
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Изградњом мултифункционалне балон хале на Златару употпуниће се туристичка понуда општине Нова Варош, тако да ће све спортске екипе имати одличне услове за припреме. Такође и клубови који припадају Спортском савезу Нове Вароши имаће на располагању све потребне услове за спровођење својих активности. Спортске екипе које бораве на Златару користили су Градско школску дворану и фудбалски терен када то временски услови дозвољавају. Проблем је са терминима у дворани јер њу користе ђаци две средње школе, клубови, рекреативци итд.
Користи од пројекта ће имати:	<ul style="list-style-type: none"> e) сви грађани f) поједине групације g) јавни сектор h) привреда
Утицај пројекта на:	<ul style="list-style-type: none"> d) једну МЗ e) више МЗ f) читаву општину
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ul style="list-style-type: none"> d) индиректно повезани e) директно повезани f) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	03.03.2016 - 09.03.2016
Правни основ за реализацију пројекта:	- Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не
Вежа пројекта са стратешким документима:	<i>Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020. Година</i> Развијена и ефикасна локална заједница у служби привредног развоја
Циљ пројекта	Унапређење спортске и туристичке инфраструктуре
Степен завршености пројекта (у %):	15

II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација	Особа								
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Туристичко-спортски центар „Златар“	Директор								
Одговоран за имплементацију пројекта:	Туристичко-спортски центар „Златар“	Директор								
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Туристичко-спортски центар „Златар“	Директор								
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)								
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	12.000.000									
Почетак реализације	Март 2016									
Завршетак реализације	Септембар 2016									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)	Реализовано (у милионима РСД)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација	0,3									
Земљиште										
Изградња	8									
Опрема и опремање	3,7									
Остало										
Укупни трошкови	12									
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет										
Сопствени приходи	2									
Капитални трансфер	10									
Капитална донација										
Кредит										
Обвезница										
Укупно	12									
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода										
Смањење буџетских расхода										
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)										
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)										
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)										
					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
					4	2	2			
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета										
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета										
Изградња мултифункционалне балон хале туристичка понуда општине Нова Варош би употпунила и добила један нови садржај а самим тим број гостију би се знатно повећао. Створили би										

	се услови за развој спортског-рекреативног туризма.		
Доприноси локалном естетском и културном окружењу			
Утицај на животну средину			
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски
	4	4	6
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>	Заврен	Децембар 2015	
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>	Завршен		
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			

6. Куповина пословног простора бивше „Обућаре“

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општинска управа	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Привредни субјекти са територије општине	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Куповина пословног простора бивше „Обућаре“	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	1501-Локални економски развој	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	- Куповином пословног простора задовољиће се потребе привредних субјеката за одговарајућим пословним простором. -Тренутно се привредни субјекти сами сналазе за обезбеђење пословног простора	
Користи од пројекта ће имати:	i) сви грађани j) поједине групације k) јавни сектор l) привреда	
Утицај пројекта на:	g) једну МЗ h) више МЗ i) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	g) индиректно повезани h) директно повезани i) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2017 -2021.	
Правни основ за реализацију пројекта:	- Просторни план општине Нова Варош - Закон о локалној самоуправи	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице	
Циљ пројекта	Унапређење пословног амбијента	
Степен завршености пројекта (у %):		
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општинска управа	Начелник општинаске управе
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општинска управа	Начелник управе
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општина Нова Варош	Председник општине
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		
	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	48.000.000	

	завршено)		
Претходна Студија оправданости	/		
Студија оправданости по српским прописима	/		
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми	/		
Процена утицаја пројекта на животну средину	/		
ИПА Апликација	/		
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Јавна својина Општине Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Развој и унапређење привредног амбијента		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

7.Куповина мини ХЕ Бистрица

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинскаа управа Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Скупштина општине Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	ДОО Енергија	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Куповина мини ХЕ у Бистрици	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	1501-Локални економски развој	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	- Реализацијом пројекта покрећу се неискоришћени капацитети ХЕ која се налазе на територији општине, производњом струје смањиће се расходи за електричну енергију (јавна расвета и др.), повећаће се приходи буџета	
Користи од пројекта ће имати:	т) сви грађани н) поједине групације о) јавни сектор р) привреда	
Утицај пројекта на:	ј) једну МЗ к) више МЗ л) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	ј) индиректно повезани к) директно повезани л) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2017.-2020	
Правни основ за реализацију пројекта:	- Закон о локалној самоуправи - Одлука Скупштине општине	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Веза пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице	
Циљ пројекта	Покретање неискоришћених капацитета ХЕ на територији општине -Поспешивање производње зелене енергије	
Степен завршености пројекта (у %):	-	
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општина Нова Варош	Председник општине
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општина Нова Варош	Председник општине
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	ДОО Енергија	Директор

III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		186.000.000,00									
Почетак реализације		2017									
Завршетак реализације		2020									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација							0,5				
Земљиште											
Изградња											
Опрема и опремање											
Остало			27.9	52.7	52.7	52.7					
Укупни трошкови			27.9	52.7	52.7	52.7					
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			27.9	27.9	27.9	27.9					
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација											
Кредит				24.8	24.8	24.8					
Обвезница											
Укупно			27.9	52.7	52.7	52.7					
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода				5%							
Смањење буџетских расхода				1%							
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)				Реализацијом пројекта поспешиле се производња зелене енергије, повећањем прихода буџета стварају се услови са повећањем средстава намењених изградњи и одржавању путева, водовода и друге комуналне инфраструктуре неопходне за развој заједнице.							
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)				Очекивано			Реализовано				
				Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж		
				5	5						
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета				да							
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета				Омогућиће се лакша комуникација становништва и пословног сектора							
Доприноси локалном естетском и културном окружењу				да							
Утицај на животну средину											
Оцена ризика				Политички		Технички		Финансијски			
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)						1		5			

V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости	/		
Студија оправданости по српским прописима	/		
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми	/		
Процена утицаја пројекта на животну средину	/		
ИПА Апликација	/		
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Развој и унапређење локалне заједнице		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 8: Уређење Трга војводе Петра Бојовића

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општина Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Становници Нове Вароши	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Уређење Трга војводе Петра Бојовића	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	1101-Локални развој и просторно планирање	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Општина Нова Варош нема довољно простора манифестационог типа за одржавање туристичких и других манифестација, па је потребно да се земљиште околини постојећег Трга уреди и прошири простор предвиђен за манифестације. Тренутно се ове потребе задовољавају на делу трга који је уређен али површина није довољна за потребе манифестација које су планиране туристичким календарем.	
Користи од пројекта ће имати:	q) сви грађани r) поједине групације s) јавни сектор t) привреда	
Утицај пројекта на:	m) једну МЗ n) више МЗ o) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	m) индиректно повезани n) директно повезани o) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2017-2018	
Правни основ за реализацију пројекта:	- Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице	
Циљ пројекта	Уређење постојећег земљишта	
Степен завршености пројекта (у %):	100	
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општина Нова Варош	Председник општине
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општина Нова Варош	
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општина Нова Варош	

III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		42.000.000									
Почетак реализације		2017.									
Завршетак реализације		2019.									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација											
Земљиште											
Изградња			4	18	20						
Опрема и опремање											
Остало											
Укупни трошкови			4	18	20						
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			4	9	10						
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација				9	10						
Кредит											
Обвезница											
Укупно			4	18	20						
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)						Одржавање разних туристичких манифестација и промоција локалних производа и туристичких капацитета					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)						Очекивано			Реализовано		
						Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета											
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета						Уређење простора за организовање туристичких и културних манифестација					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу						Уређење градског трга					
Утицај на животну средину											
Оцена ризика						Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)						3		3		5	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА											
Тип документа						Статус (нема /у току /		Датум завршетка		Коментар	

	завршено)		
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење	завршен	Јун 2014.	
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Уређење површина којих нема довољна за потребе манифестација које су планиране туристичким календарем.		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 9: Реконструкција зграде Библиотеке “Јован Томић”

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	НОВА ВАРОШ	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	БИБЛИОТЕКА “Јован Томић”	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	БИБЛИОТЕКА “Јован Томић”,	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	БИБЛИОТЕКА “Јован Томић”,	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Реконструкција зграде Библиотеке “Јован Томић”	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета” Министарства финансија):	Програм 13, програмска класификација 1201-Развој културе	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Зграда у којој се налази библиотека изграђена је 1896. године и налази се под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Ситуација је алармантна јер кров прокишљава и постоји опасност да се уништи књижевни фонд, запале инсталације, чиме се може проузроковати штета од непроцењиве вредности. Проблем се тренутно ублажава постављањем разног посуђа и најлона у време падавина и организују се дежурства запослених.	
Користи од пројекта ће имати:	<ol style="list-style-type: none"> 1. сви грађани 2. поједине групације 3. јавни сектор 4. привреда 	
Утицај пројекта на:	<ol style="list-style-type: none"> 1. једну МЗ 2. више МЗ 3. читаву општину 	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ol style="list-style-type: none"> 1. индиректно повезани 2. директно повезани 3. директно јако повезани 	
Временски оквир пројекта:	Година дана	
Правни основ за реализацију пројекта:	Закон о култури, Одлука о буџету општине за 2016. годину	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Веза пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020	
Циљ пројекта	Реконструкција постојећег објекта у циљу заштите књижевног фонда и заштите саме зграде која је под заштитом као културно-историјски споменик	
Степен завршености пројекта (у %):	5%	
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Библиотека « Јован Томић» Нова Варош	Нера Човић ,директор
Одговоран за имплементацију пројекта:	Библиотека « Јован Томић» Нова Варош	Нера Човић ,директор
Одговоран за управљање пројектом након	Библиотека « Јован Томић» Нова Варош	Нера Човић ,директор

реализације:										
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)								
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	10.000000									
Почетак реализације	2016									
Завршетак реализације	2016									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)	Реализовано (у милионима РСД)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација										
Земљиште										
Изградња										
Опрема и опремање	10									
Остало										
Укупни трошкови	10									
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет	1,7									
Сопствени приходи										
Капитални трансфер										
Капитална донација	8,3									
Кредит										
Обвезница										
Укупно										
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода					Нема утицаја					
Смањење буџетских расхода					200.000,00 динара годишње					
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)					-					
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)					-					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета					-					
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета					Доприноси квалитету услуга директно					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу					Овај пројекат доприноси естетском и културном окружењу					
Утицај на животну средину										
Оцена ризика					Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)					5		5		6	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА										
Тип документа					Статус (нема /у току /		Датум завршетка		Коментар	

	завршено)		
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Није потребно, локална самоуправа 70% и право службености 30%		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима	ДА		
Разлог за наведени приоритет	ХИТНОСТ ЗБОГ ЛОШЕГ СТАЊА КРОВА		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
НЕЋЕ ИХ БИТИ У ДУЖЕМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 10: Изградња зграде за колективно становање- пијаца2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општина Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Изградња зграде за колективно становање – пијаца 2	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	Програм 1501-Локални економски развој	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Град Нова Варош је у претходном периоду урадио једну зграду за смештај избеглица и станара који су становали у неусловној бараци. Друга барака у којој станује седам породица такође нема потребне услове за становање. Како би се решили проблеми ових грађана и уклонио овај неусловни објекат потребно је урадити нову зграду у складу са урбанистичким решењима. Вишак стамбеног простора би се доделио социјално угроженом становништву.	
Користи од пројекта ће имати:	<ul style="list-style-type: none"> u) сви грађани v) поједине групације w) јавни сектор x) привреда 	
Утицај пројекта на:	<ul style="list-style-type: none"> p) једну МЗ q) више МЗ r) читаву општину 	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ul style="list-style-type: none"> p) индиректно повезани q) директно повезани r) директно јако повезани 	
Временски оквир пројекта:	2017-2018	
Правни основ за реализацију пројекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош 	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	<ul style="list-style-type: none"> Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице 	
Циљ пројекта	Проширење и побољшање квалитета услуга у области социјалне заштите	
Степен завршености пројекта (у %):		
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општина Нова Варош-	Председник

Одговоран за имплементацију пројекта:	Општинска управа-Одељење за урбанизам									
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општинска управа Нова Варош									
	Начелник									
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	24.000.000,00									
Почетак реализације	2017									
Завршетак реализације	2018									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација		0,5								
Земљиште										
Изградња		12	11,5							
Опрема и опремање										
Остало										
Укупни трошкови		12,5	11,5							
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет		6	5,5							
Сопствени приходи										
Капитални трансфер		6,5	6							
Капитална донација										
Кредит										
Обвезница										
Укупно		12,5	11,5							
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода										
Смањење буџетских расхода										
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)										
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)										
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)										
					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета										
Повећање стамбеног капацитета за социјално угрожене становника										
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета										
Доприноси локалном естетском и културном окружењу										
Реализација овог пројекта допринеће уређењу наведеног простора										
Утицај на животну средину										
Оцена ризика										
			Политички			Технички			Финансијски	

Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	2	2	7
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 11: Изградња система за водоснабдевање – Ђурчића врело

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општина Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Становници МЗ Божетићи, МЗ Акмачићи, Нове Вароши	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Изградња система за водоснабдевање –Ђурчића врело	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	Програм 0601-Комунална делатност, ПА 0601-0001-Водоснабдевање	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Пројекат ће задовољити потребе више села за пијаћом водом (Села: Божетићи, Дебеља, Буковик, Штитково, Љепојевићи, Комарани, Акмачићи, Дрмановићи) као и градско подручје Нове Вароши. Тренутно се потребе становништва решавају са малих појединачних изворишта а у периду лета већина наведених села је без воде и снабдевају се помоћу цистерни и довозом воде.	
Користи од пројекта ће имати:	y) сви грађани z) поједине групације aa) јавни сектор bb) привреда	
Утицај пројекта на:	s) једну МЗ t) више МЗ u) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	s) индиректно повезани t) директно повезани u) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2016-2020	
Правни основ за реализацију пројекта:	- Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):		
Веза пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020 - Развој локалне заједнице	
Циљ пројекта	Изградња система за воднабдевање	
Степен завршености пројекта (у %):	90	
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општина Нова Варош	Председник општине
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општина Нова Варош	
Одговоран за управљање пројектом након	ЈП „3. Септембар“	Директор

Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење	завршен	2011	
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 12: Изградња индустријске зоне у Кокином Броду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општинска управа Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Власници
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	Програм 1501-Локални економски развој, ПА 1501-0002-Унапређење привредног амбијента
Опис пројекта: <ul style="list-style-type: none"> - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају 	<p>Пословни комплекс бивше фабрике намештаја „ИНОВА“ формиран је 1980.године. Након стечаја 2002. године, а затим и неуспеле приватизације 2007. године, Општина Нова Варош је 2015. године прибавила у јавни својину имовину ове бивше фабрике.</p> <p>Производни комплекс обухвата: Укупну површину земљишта (m²): 80.859 m² Укупну површину под објектима (m²): 29.461 m² Укупну површину производне хале (m²): 27.539 m² Укупну површину земљишта ван објеката (m²): 51.392 m²</p> <p>Обзиром да готово две деценије није било озбиљнијих улагања, дошло је до делимичног оштећења грађевинских објеката фабрике и њене инфраструктуре. Осим тога производна хала од 27.539 m² мора се преградити, у циљу формирања посебних производних целина за потенцијалне инвеститоре.</p> <p>Основни циљ издавања у закуп пословног комплекса „Инова“ је запошљавање што већег броја радника са територије општине Нова Варош.</p> <p>Пројектом ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ИНОВА предвиђено је првенствено да се поправе оштећења на деловима зграда, изврши замена дотрајалих делова као и инсталација и инфраструктуре неопходне за нову намену индустријске зоне.</p> <p>Обзиром да је некадашња фабрика Инова прављена као јединствени комплекс за производњу намештаја од масива све неопходне инсталације и комуникације се морају модификовати према потреби пословне зоне у којој ће радити и функционисати већи број различитих делатности. Због двадесет година у којима објекти нису одржавани настала су оштећења на кровном покривачу објекта, хоризонталним олуцима и сливном систему кишне канализације, вратима и прозорима и канцеларијама.</p>

	<p>Највећи део финансијских средстава је опредељен за поправку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крובהа на производним халама, - Хоризонталних и вертикалних олука, - Система кишне (сливне) канализације, - Оштећених светларника, прозора и врата, - Индустијских подова, - Канцеларија, и пратећих објеката (котларнице, компресорске станице, трафостанице и др.) <p>Након предвиђених улагања пословна зона ће бити спремна да прихвати заинтересоване произвођаче, који би након инсталација својих машина и опреме започели са новим производним пројектима и процесима.</p>
Користи од пројекта ће имати:	<ul style="list-style-type: none"> cc) сви грађани dd) поједине групације ee) јавни сектор ff) привреда
Утицај пројекта на:	<ul style="list-style-type: none"> v) једну МЗ w) више МЗ x) читаву општину
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	<ul style="list-style-type: none"> v) индиректно повезани w) директно повезани x) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	2016-2017
Правни основ за реализацију пројекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не
Веза пројекта са стратешким документима:	<p><i>Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020. Година</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Развијена и ефикасна локална заједница у служби привредног развоја <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1.1 Опремање локације за привредни развој 1.2.3 Привлачење инвестиција у привредни развој <ul style="list-style-type: none"> 1.1.3.1 Обезбеђивање повољних услова за инвеститоре који запошљавају већи број људи
Циљ пројекта	<p>Унапређење пословног амбијента у општини Нова Варош, кроз формирање пословне зоне</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реактивирање дрвно-прерађивачког сектора на територији општине Нова Варош - Смањење стопе незапослености, кроз запошљавање радника у пословној зони

Степен завршености пројекта (у %):		80									
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Општинска управа Нова Варош					Председник општине				
Одговоран за имплементацију пројекта:		Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош					Директор				
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		Општинска управа Нова Варош					Председник општине				
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		50.500.000									
Почетак реализације		2016									
Завршетак реализације		2017									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација			0,5								
Земљиште											
Изградња											
Опрема и опремање		30	20								
Остало											
Укупни трошкови		30	20,5								
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет		15	10,5								
Сопствени приходи											
Капитални трансфер		15	10								
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно		30	20,5								
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)											
Главни ефекат пројекта биће запошљавање најмање 170 радника, што ће позитивно утицати на смањење стопе незапослености и стварања позитивног пословног амбијента, који ће афирмативно деловати на привлачење нових инвестиција. Реализација пројекта имаће дугорочне позитивне ефекте, како економске тако и социјалне, обзиром да је на територији општине Нова Варош, према званичној статистици незапослено 2.064 лица, од укупно 16.636 становника општине.											

	Осим тога отварање пословне зоне утицаће на ублажавање негативних демографских трендова условљених великим миграцијама радно способног становништва, према већим центрима и иностранству. Већина ових миграција условљена је пре свега тешком економском ситуацијом услед немогућности за запослење у општини Нова Варош. Колике су размере одлива становништва најбоље илуструје чињеница да је између два последња пописа становништва (2002 - 2011. године), смањен број становника у општини за преко 15%.					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)	Очекивано			Реализовано		
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
		110	20			
Допринос нивоу услуга						
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	Потенцијални инвеститори спремни су да запосле одређени број радника, као и да уложе значајна средства у опрему и покретање производње унутар пословне зоне. Захтеви су веома реални, а структура производних делатности је веома повољна са позиције сировинске базе и потенцијала јер се све наведене делатности ослањају на потенцијале који постоје у нашој општини. Потенцијални инвеститори спремни су да се уговором обавежу о нивоу инвестиција које ће уложити и броју радника које ће упослити, што говори о озбиљности понуда и дугорочним плановима које имају.					
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета						
Доприноси локалном естетском и културном окружењу						
Утицај на животну средину						
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички		Технички		Финансијски	
	2		2		5	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Претходна Студија оправданости						
Студија оправданости по српским прописима						
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми						
Процена утицаја пројекта на животну средину						
ИПА Апликација						
Остало (специфицирати):						
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА						

Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
Генерални пројекат			
Идејно решење будућег објекта			
Локацијски услови			
Идејни пројекат			
Пројекат за грађевинску дозволу			
Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)	Решење о одобрењу радова		
Тендерска документација			
Пројекат за извођење	Завршен	157/2016 - 18.01.2016.	
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
Смањење трошкова одржавања за 70%			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 13: Реконструкција сеоских водовода

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општина Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Општина Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Становници сеоских месних заједница	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Реконструкција сеоских водовода	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	Програм 0601-Комунална делатност, ПА 0601-0001-Водоснабдевање	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	<p>Због дотрајалости постојеће водоводне мреже и великих губитака воде велики број села нема уредно снабдевање водом.</p> <p>Тренутно се потребе становништва решавају са малих појединачних изворишта а у периду лета већина села је без воде и снабдевају се помоћу цистерни и довозом воде.</p> <p>На постојећој мрежи не постоје водомери, огроман је број дивљих прикључака и напрстина на мрежи.</p> <p>Реконструкцијом мреже решиће се проблеми водоснабдевања у овим селима.</p>	
Користи од пројекта ће имати:	gg) сви грађани hh) поједине групације ii) јавни сектор jj) привреда	
Утицај пројекта на:	y) једну МЗ z) више МЗ aa) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	y) индиректно повезани z) директно повезани aa) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	2016-2018	
Правни основ за реализацију пројекта:		
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	- Закон о планирању и изградњи - Просторни план општине Нова Варош	
Вежа пројекта са стратешким документима:		
Циљ пројекта	- Реконструкција водоводног ситета за оптимално снабдевање села пијаћом водом - Стварање предуслова за развој сеоског туризма - Стварање предуслова за производњу здраве хране	
Степен завршености пројекта (у %):		
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општина Нова Варош	Председник општине
Одговоран за	Општина Нова Варош	

имплементацију пројекта:										
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	ЈП „3. Септембар“	Директор								
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)								
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	40.000.000,00									
Почетак реализације	2016									
Завршетак реализације	2020									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)	Реализовано (у милионима РСД)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација	0,3									
Земљиште										
Изградња	4,0	10,2	10,0	10,5	5,0					
Опрема и опремање										
Остало	4,7	10,2	10,0	10,5	5,0					
Укупни трошкови										
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет										
Сопствени приходи	4,7	10,2	10,0	10,5	5,0					
Капитални трансфер										
Капитална донација										
Кредит										
Обвезница										
Укупно										
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода										
Смањење буџетских расхода										
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)										
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)					Реконструкцијом сеоских водовода стварају се могућности за развој сеоског туризма, пољопривреде – воћарство, повртларство, сточарство, као и привреде- инвестиције у области прераде воћа и поврћа.					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
					3					
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета										
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета					Реконструсаним водоводним системима омогућиће се редовно снабдевање становништва пијаћом водом у довољним количинама, а вода ће бити контролисаног квалитета.					
Доприноси локалном естетском и културном										

окурењу			
Утицај на животну средину			
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски
	2	3	5
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>	У току	Јул 2017	
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 14: Адаптација и реконструкција сеоских школа

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Сеоске основне школе са територије општине Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Сеоске основне школе	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Ученици и запослени у сеоским основним школама	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
1. Назив пројекта:	Адаптација и реконструкција сеоских школа	
2. Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	Програм 2002-Основно образовање ПА 2002-0001-Функционисање основних школа	
3. Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Решити се проблеми пропадања зграда у сеоским школама, смањити потрошња енергије, омогућава боље услове ученицима.	
4. Користи од пројекта ће имати:	kk) сви грађани ll) поједине групације mm) јавни сектор nn) привреда	
5. Утицај пројекта на:	bb) једну МЗ cc) више МЗ dd) читаву општину	
6. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	bb) индиректно повезани cc) директно повезани dd) директно јако повезани	
7. Временски оквир пројекта:	2016-218	
8. Правни основ за реализацију пројекта:	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја општине Нова варош 2010-2020. Год.	
9. Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
10. Веза пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова варош 2010-2020. Год.	
11. Циљ пројекта	Унапређење образовања, васпитања и побољшања услова за квалитетније обављање наставе ученика, као и побољшање услова за бољи положај деце и младих.	
12. Степен завршености пројекта (у %):		
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Основне школе	Директори школа
Одговоран за имплементацију пројекта:	Основне школе	Директори школа
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Основне школе	Директори школа

III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		30.000.000									
Почетак реализације		2017									
Завршетак реализације		2019									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација											
Земљиште											
Изградња			5.0	10.0	8.0						
Опрема и опремање			7.0								
Остало											
Укупни трошкови											
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			12.0	10.0	8.0						
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно											
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода						Смањиће се трошкови текућег одржавања објеката као и трошкови набавке енергената за грејање					
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)											
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)						Очекивано			Реализовано		
						Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета											
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета						Доприноси побољшању квалитета услуга -пријатна атмосфера ра рад запослених и похађање наставе ученика као и заштита здравља током боравка у школи .					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу											
Утицај на животну средину											
Оцена ризика						Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)						8		3		8	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА											

Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима	Адаптацијом кровне конструкције и објеката спречава се њихово пропадање и урушавање		
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 15: Аудио светлосна опрема и надградња летње сцене

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
4. Назив пројекта:	АУДИО СВЕТОСНА ОПРЕМА И НАДГРАДЊА ЛЕТЊЕ СЦЕНЕ
5. Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	1201- Развој културе, ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе
6. Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	- Пројектом се омогућује комплетирање већ постојеће монтажно демонтажне сцене. Обухвата кров сцене са аудио светлосном опремом и њиховим носачима за звучнике и рефлекторе. Са комплетирањем летње сцене омогућили би несметано одвијање програма без обзира на временске услове. Са комплетном сценом и аудио светлосном опремом решили би проблем организовања свих манифестација у граду ван Дома културе. - Сада са постојећом сценом и аудио и светлосном опремом одржавамо мање захтевне манифестације и концерте где при том зависимо од временских услова.
7. Користи од пројекта ће имати:	оо) сви грађани pp) поједине групације qq) јавни сектор rr) привреда
8. Утицај пројекта на:	ee) једну МЗ ff) више МЗ gg) читаву општину
9. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	ee) индиректно повезани ff) директно повезани gg) директно јако повезани
10. Временски оквир пројекта:	2017-2018
11. Правни основ за реализацију пројекта:	Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја општине 2010-2020
12. Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	НЕ
13. Веза пројекта са стратешким документима:	Приоритет 5- Развој локалне заједнице Циљ: Унапређење културних садржаја за децу, омладину и одрасле. Пројекат: „Аудио светлосна опрема и надоградња летње сцене“
14. Циљ пројекта	Комплетирање летње сцене са кровом, аудио и светлосном опремом. Већа понуда културних садржаја у граду ван зграде Дома културе.

15. Степен завршености пројекта (у %):		20%									
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош					Директор установе				
Одговоран за имплементацију пројекта:		Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош					Директор установе				
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош					Директор установе				
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		7.500.000									
Почетак реализације		2017									
Завршетак реализације		2018									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
СТРУКТУРА ТРОШКОВА		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација											
Земљиште											
Изградња											
Опрема и опремање			4.0	3.5							
Остало											
Укупни трошкови			4.0	3.5							
ФИНАНСИРАЊЕ		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			4.0	3.5							
Сопствени приходи											
Капитални трансфер											
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно			4.0	3.5							
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
ФИНАНСИЈСКИ											
Повећање буџетских прихода											

Смањење буџетских расхода	Смањење трошкова изнајмљивања					
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	-					
ЕКОНОМСКИ						
Утицај на локални економски развој (описати)	-					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)	Очекивано			Реализовано		
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
ДОПРИНОС НИВОУ УСЛУГА						
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета						
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање квалитета културних садржаја и услова рада запослених					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Са квалитетном сценом и пратећом опремом постигли би визуелни и културни ефекат у граду и околини.					
УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ						
ОЦЕНА РИЗИКА	Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	5		5		5	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Претходна Студија оправданости						
Студија оправданости по српским прописима						
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми						
Процена утицаја пројекта на животну средину						
ИПА Апликација						
Остало (специфицирати):						
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА						
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар	
Део пројекта:						
<i>Генерални пројекат</i>						
<i>Идејно решење будућег објекта</i>						
<i>Локацијски услови</i>						
<i>Идејни пројекат</i>						
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>						

Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)			
Тендерска документација			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
Смањили би се трошкови изнајмљивања летње сцене и аудио светлосне опреме за 90%.			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 16: Реконструкција старе школе ОШ „Живко Љујић“

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	НОВА ВАРОШ	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	ОШ“ ЖИВКО ЉУЈИЋ“	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	ОШ“ ЖИВКО ЉУЈИЋ“	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	ОШ“ ЖИВКО ЉУЈИЋ“	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Реконструкција старе школе ОШ « Живко Љујић»	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	Програм 2002-Основно образовање, ПА 2002-0001-Функционисање основних школа	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Пројектом се мења дотрајала дрвена међуспратна конструкција са армирано бетонском , чиме се повећава сигурност ученика и наставног особља. Побољшавају се хигијенски услови јер се уместо дрвеног пода уграђују керамичке плочице. Сада се настава одвија у необезбеђеним и лошим хигијенским условима	
Користи од пројекта ће имати:	5. сви грађани 6. поједине групације 7. јавни сектор 8. привреда	
Утицај пројекта на:	16. једну МЗ 17. више МЗ 18. читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	4. индиректно повезани 5. директно повезани 6. директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	Година дана	
Правни основ за реализацију пројекта:	Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о буџету општине за 2016. годину	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020	
Циљ пројекта	Реконструкција дотрајале међуспратне конструкције изграђене 1947. године, која се мења са новом армирано-бетонском конструкцијом. Све се ради у циљу безбедности ученика и наставног особља у бољим условима рада.	
Степен завршености пројекта (у %):	25%	
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	ЈП 2 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине»	Директор дирекције
Одговоран за имплементацију пројекта:	ЈП 2 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине»	Директор дирекције
Одговоран за управљање пројектом након	ОШ « Живко Љујић» Нова Варош	Директор школе

реализације:										
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)	Реализовано (у РСД)								
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	9.840.000,00	3.000.000,00								
Почетак реализације	2014	3000.000,00								
Завршетак реализације	2017									
Процењени годишњи трошкови одржавања	200,000,00									
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)	Реализовано (у милионима РСД)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација										
Земљиште										
Изградња	4	3								
Опрема и опремање										
Остало										
Укупни трошкови	4	3								
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет										
Сопствени приходи										
Капитални трансфер										
Капитална донација	4	3								
Кредит										
Обвезница										
Укупно										
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода					Нема утицаја					
Смањење буџетских расхода					200.000,00 динара годишње					
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)					-					
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)					-					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета					-					
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета					Доприноси квалитету услуга директно					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу					Овај пројекат доприноси естетском и културном окружењу					
Утицај на животну средину										
Оцена ризика					Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)					0		1		10	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА										
Тип документа					Статус (нема /у току /		Датум завршетка		Коментар	

	завршено)		
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Није потребно, локална самоуправа 70% и право службености 30%		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима	ДА		
Разлог за наведени приоритет	ХИТНОСТ ЗБОГ ЛОШЕГ СТАЊА ОБЈЕКТА		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
НЕЋЕ ИХ БИТИ У ДУЖЕМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 17: Изградња електромашинске радионице у Техничкој школи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ		
ОПШТИНА:	Нова Варош	
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Техничка школа Нова Варош	
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Техничка школа Нова Варош	
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Ученици и запослени у Техничкој школи	
I. ОПИС ПРОЈЕКТА		
Назив пројекта:	Изградња електромашинске радионице у Техничкој школи	
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	Програм 2003-Средње образовање, ПА 2003-0001-Функционисање средњих школа	
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	1. Пројектом ће се омогућити потпуна обука ученика из практичне наставе, чиме се побољшава успех, сигурност и безбедност ученика. 2. Тренутно ученици практичну наставу обављају у привредним предузећима Нова Варош сто у потпуности не задовољава потребе наставних планова а самим тим безбедност и сигурност учен	
Користи од пројекта ће имати:	ss) сви грађани tt) поједине групације uu) јавни сектор vv) привреда	
Утицај пројекта на:	hh) једну МЗ ii) више МЗ jj) читаву општину	
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	hh) индиректно повезани ii) директно повезани jj) директно јако повезани	
Временски оквир пројекта:	3 године	
Правни основ за реализацију пројекта:	Закон о систему образовања и васпитања, одлука о буџету општине, Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020	
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	не	
Вежа пројекта са стратешким документима:	Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош 2010-2020	
Циљ пројекта	Унапређење образовања, васпитања и побољшања услова за квалитетније обављање практичне наставе ученика електро и машинске струке, као и побољшање услова за бољи положај деце и младих.	
Степен завршености пројекта (у %):	0%	
II. ОДГОВОРНОСТИ		
	Организација	Особа
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Техничка школа	Директор установе
Одговоран за имплементацију пројекта:	Техничка школа	Директор установе

Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Техничка школа					Директор установе				
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	11.400.000									
Почетак реализације	2017									
Завршетак реализације	2019									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација										
Земљиште										
Изградња		2.4	5	3						
Опрема и опремање				1						
Остало										
Укупни трошкови		2.4	5	4						
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет		2.4	5	4						
Сопствени приходи										
Капитални трансфер										
Капитална донација										
Кредит										
Обвезница										
Укупно		2.4	5	4						
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА										
Финансијски										
Повећање буџетских прихода										
Смањење буџетских расхода										
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)					Исплативост неће бити само финансијска већ ће се унапредити образовање, васпитање и побољшаће се способност ученика да кроз практичну наставу лакше започну самостални посао.					
Економски										
Утицај на локални економски развој (описати)										
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)					Очекивано			Реализовано		
					Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Допринос нивоу услуга										
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета										
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета					Побољшавају се услови обављања практичне наставе и сигурност и безбедност ученика и запослених.					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу										
Утицај на животну средину										
Оцена ризика					Политички		Технички		Финансијски	
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)					8		5		8	

V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости			
Студија оправданости по српским прописима			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми			
Процена утицаја пројекта на животну средину			
ИПА Апликација			
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>			
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:			
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 18: Изградња мреже колектора за Нову Варош

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ГРАД/ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Скупштина општине Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Општинска управа Нова Варош
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња мреже колектора за Нову Варош
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	0601-Комунална делатност
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Сакупљање и сепарација кишних и фекалних отпадних вода са територије градске зоне Нове Вароши и туристичке зоне Златара, и елиминисање неповољног еколошког утицаја на слив реке Лима услед испуштања фекалних вода. Тренутно не постоје услови за третман отпадних вода јер фекална и кишна канализациона мрежа нису у потпуности раздвојене
Користи од пројекта ће имати:	ww) <u>сви грађани</u> xx) поједине групације yy) јавни сектор zz) привреда
Утицај пројекта на:	kk) једну МЗ ll) више МЗ mm) <u>читаву општину</u>
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	kk) <u>индиректно повезани</u> ll) директно повезани mm) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	20187-2018
Правни основ за реализацију пројекта:	План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	Постоји
Вежа пројекта са стратешким документима:	У складу са циљевима Стратегије развоја општине Нова Варош
Циљ пројекта	Спречавање загађења сливног подручја реке Лима, побољшање квалитета живота грађана у зони око

		постојећег водотока Варошке реке.									
Степен завршености пројекта (у %):		10%									
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за имплементацију пројекта:		Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		Општинска управа Нова Варош									
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		120.000.000,0									
Почетак реализације		2017									
Завршетак реализације		2018									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација											
Земљиште											
Изградња			65	55							
Опрема и опремање											
Остало											
Укупни трошкови			65	55							
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			5	5							
Сопствени приходи											
Капитални трансфер			60	50							
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно			65	55							
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој											
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)											
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета											
Доприноси побољшању нивоа и квалитета											
Побовљање услова за нове прикључке на јавну											

постојећих услуга и капацитета	комуналну мрежу		
Доприноси локалном естетском и културном окружењу			
Утицај на животну средину			
Оцена ризика	Политички	Технички	Финансијски
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	3	3	5
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости	/		
Студија оправданости по српским прописима	/		
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми	/		
Процена утицаја пројекта на животну средину	/		
ИПА Апликација	/		
Остало (специфицирати):			
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА			
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:			
<i>Генерални пројекат</i>			
<i>Идејно решење будућег објекта</i>			
<i>Локацијски услови</i>			
<i>Идејни пројекат</i>	Завршено		
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>			
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>			
<i>Тендерска документација</i>			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет			
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА			

ПРОЈЕКАТ 19: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ГРАД/ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Скупштина општине Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Јп 3.септембар, Нова ВАРОШ
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета“ Министарства финансија):	0601-Комунална делатност
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	Сакупљање и пречишћавање отпадних вода са територије градске зоне Нове Вароши и туристичке зоне Златара, и елиминисање неповољног еколошког утицаја на слив реке Лима услед испуштања фекалних вода. Тренутно се отпадне воде сипуштају директно у водоток.
Користи од пројекта ће имати:	aaa) <u>сви грађани</u> bbb) поједине групације ccc) јавни сектор ddd) привреда
Утицај пројекта на:	nn) једну МЗ oo) више МЗ pp) <u>читаву општину</u>
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	nn) <u>индиректно повезани</u> oo) директно повезани pp) директно јако повезани
Временски оквир пројекта:	2017-2019
Правни основ за реализацију пројекта:	План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	Постоји
Вежа пројекта са стратешким документима:	У складу са циљевима Стратегије развоја општине Нова Варош
Циљ пројекта	Спречавање загађења сливног подручја реке Лима, побољшање квалитета живота грађана у зони око

						постојећег водотока Варошке реке.					
Степен завршености пројекта (у %):						10%					
II. ОДГОВОРНОСТИ		Организација				Особа					
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:		Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за имплементацију пројекта:		Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за управљање пројектом након реализације:		Општинска управа Нова Варош									
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА		Очекивано (у РСД)				Реализовано (у РСД)					
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА		250.000.000,0									
Почетак реализације		2018									
Завршетак реализације		2019									
Процењени годишњи трошкови одржавања											
Структура трошкова		Очекивано (у милионима РСД)				Реализовано (у милионима РСД)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација			2								
Земљиште											
Изградња				116	130						
Опрема и опремање											
Остало											
Укупни трошкови			2	116	130						
Извори финансирања		Очекивано (у милионима РСД)				Реализовано (у милионима РСД)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			2	10							
Сопствени приходи											
Капитални трансфер				106	130						
Капитална донација											
Кредит											
Обвезница											
Укупно			2	116	130						
IV. ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА											
Финансијски											
Повећање буџетских прихода											
Смањење буџетских расхода											
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)											
Економски											
Утицај на локални економски развој (описати)											
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)						Очекивано			Реализовано		
						Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
						5	3	2			
Допринос нивоу услуга											
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета											

Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета				
Доприноси локалном естетском и културном окружењу		Унапређење природног окружења слива Варошке реке		
Утицај на животну средину				
Оцена ризика		Политички	Технички	Финансијски
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)		3	3	5
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА				
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар	
Претходна Студија оправданости	/			
Студија оправданости по српским прописима	/			
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми	/			
Процена утицаја пројекта на животну средину	/			
ИПА Апликација	/			
Остало (специфицирати):				
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА				
Тип документа	Статус (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар	
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејно решење будућег објекта</i>				
<i>Локацијски услови</i>				
<i>Идејни пројекат</i>				
<i>Пројекат за грађевинску дозволу</i>				
<i>Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)</i>				
<i>Тендерска документација</i>				
Пројекат за извођење				
Пројекат изведеног објекта				
Остало (специфицирати):				
Власништво над земљиштем:		Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА				
Приоритет према другим пројектима				
Разлог за наведени		Локални и економски развој		

приоритет	
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА	
IX. КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА	

ПРОЈЕКАТ 20: Изградња санитарне депоније

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
ГРАД/ОПШТИНА:	Нова Варош
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:	Општинска управа Нова Варош
ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА:	Скупштина општине Нова Варош
КОРИСНИК ПРОЈЕКТА:	Доо Депонија , Нова ВАРОШ
I. ОПИС ПРОЈЕКТА	
Назив пројекта:	Изградња санитарне депоније
Назив и шифра програма коме припада (програмска класификација према „Упутству за израду програмског буџета" Министарства финансија):	0401-Заштита животне средине
Опис пројекта: - Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме - Како се те потребе тренутно задовољавају	<p>Четири партнерске општине су 2003. године покренуле иницијативу за реализацију пројекта Изградње регионалне санитарне депоније на локацији "Бањица". Иницијалне активности су довеле до идентификације локације, као и израде пројектно техничке документације, према којој су 2008. године започети радови на изградњи. Потписивањем ССП од стране Владе РС, али и паралелним доношењем нових законских аката из области заштите животне средине, процес изградње је морао бити прекинут како би се даљи наставак на равоју овог пројекта могао усагласити са ново насталом ситуацијом. до тог момента било је изведено око 70% земљаних радова на изградњи тела депоније.</p> <p>Тренутно, пројекат се налази у фази препројектовања, односно техничке контроле новоизрађене пројектно-техничке документације. Ова документација садржаће све детаље неопходних инфраструктурних радова које је потребно извести, а тренутно је у току и процес формирања регионалног (међуопштинског) јавног предузећа које ће у будуће бити формлани ентитет који ће управљати процесом изградње, а касније и експлоатације депоније.</p>
Користи од пројекта ће имати:	eee) <u>сви грађани</u> fff) поједине групације ggg) јавни сектор hhh) привреда
Утицај пројекта на:	qq) једну МЗ rr) више МЗ

	ss) <u>читавау општину</u>									
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују:	qq) <u>индиректно повезани</u> rr) директно повезани ss) директно јако повезани									
Временски оквир пројекта:										
Правни основ за реализацију пројекта:	План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош									
Законска обавезност пројекта (постоји/не постоји):	Постоји									
Вежа пројекта са стратешким документима:	У складу са циљевима Стратегије развоја општине Нова Варош									
Циљ пројекта	Дугорочно решавање проблема одлагања комуналног отпада									
Степен завршености пројекта (у %):	20%									
II. ОДГОВОРНОСТИ	Организација					Особа				
Одговоран за планирање и предлагање пројекта:	Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за имплементацију пројекта:	Општинска управа Нова Варош									
Одговоран за управљање пројектом након реализације:	Општинска управа Нова Варош									
III. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА	Очекивано (у РСД)					Реализовано (у РСД)				
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	780.000.000,00					150.000.000,00				
Почетак реализације	2007									
Завршетак реализације	2020									
Процењени годишњи трошкови одржавања										
Структура трошкова	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Планска документација										
Земљиште										
Изградња			210	210	210	150				
Опрема и опремање										
Остало										
Укупни трошкови										
Извори финансирања	Очекивано (у милионима РСД)					Реализовано (у милионима РСД)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Локални буџет			20	20	20					
Сопствени приходи										
Капитални трансфер			20	50	50					
Капитална донација			170	140	140					
Кредит										
Обвезница										
Укупно			210	210	210					

Финансијски									
Повећање буџетских прихода									
Смањење буџетских расхода									
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)									
Економски									
Утицај на локални економски развој (описати)				Решавањем комуналне инфраструктуре и заштита животне средине					
Утицај на запошљавање (унети број очекиваних новозапослених)				Очекивано			Реализовано		
				Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
				15	15				
Допринос нивоу услуга									
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета									
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета				Одлагање нерециклабилних фракција чврстог комуналног отпада генерисаних на територијама општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу									
Утицај на животну средину									
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)				Политички		Технички		Финансијски	
				3		3		5	
V. СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА									
Тип документа		Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар			
Претходна Студија оправданости		/							
Студија оправданости по српским прописима		/							
Студија оправданости по ЕУ – ДГ РЕГИО форми		/							
Процена утицаја пројекта на животну средину		/							
ИПА Апликација		/							
Остало (специфицирати):									
VI. СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА									
Тип документа		Статус (нема /у току / завршено)		Датум завршетка		Коментар			
Део пројекта:									
<i>Генерални пројекат</i>									
<i>Идејно решење будућег објекта</i>									
<i>Локацијски услови</i>									
<i>Идејни пројекат</i>									

Пројекат за грађевинску дозволу			
Грађевинска дозвола и/или Решење о одобрењу извођења радова (за пројекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи)			
Тендерска документација			
Пројекат за извођење			
Пројекат изведеног објекта			
Остало (специфицирати):			
Власништво над земљиштем:	Општина Нова Варош		
VII. НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА			
Приоритет према другим пројектима			
Разлог за наведени приоритет	Локални и економски развој		
VIII. ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА			

6. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

6.1. Анализа постојећег стања

У циљу приказивања успешности пословања и анализе кредитног потенцијала Општине Нова Варош, извршена је анализа остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета Општине у претходне 3 године. Подаци су преузети из завршних рачуна буџета Општине за 2013. и 2014. годину, извештаја о извршењу буџета за 2015. годину и из Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину. Ови извештаји садрже приходе и примања као и расходе и издатке у буџету, који су класификовани у складу са буџетском класификацијом регулисаном Законом о буџетском систему.

Буџет Општине је у периоду од 2013. до 2015. године повећан са 582 на 705 милиона динара што представља раст од око 21% (Табела 6.1.). Изражено у еврима вредност буџета се у истом периоду кретала од око 5,1 до 5,8 милиона евра¹,

Табела 6.1: Извршење буџета општине Нова Варош, 2013. - 2015. г. и план за 2016. - у РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2013	2014	2015	2016
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класе 3+7+8+9)	582,123,358	558,397,810	704,929,545	626,800,000
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	33,849,938	11,368,187	76,000,000	68,000,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	539,497,197	491,980,331	627,274,752	554,300,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8,593,077	5,049,292	1,654,793	4,500,000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАН. ИМОВИНЕ	183,146	50,000,000	0	0
91	Примања од задуживања	0	50,000,000	0	0
92	Примања од продаје финансијске имовине	183,146	0	0	0
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)	570,755,633	482,341,217	607,370,601	626,800,000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	416,899,767	370,129,251	373,909,627	430,100,000
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈ.ИМОВИНЕ	145,527,607	112,211,965	233,460,974	182,700,000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8,328,258	0	0	14,000,000
61	Отплата главнице	7,707,258	0	0	14,000,000
62	Набавка финансијске имовине	621,000	0	0	0
III	УКУПАН СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I-II)	11,367,725	76,056,593	97,558,944	0

За 2016. годину буџет је пројектован у мањем обиму, у износу од 627 милиона динара (5,1 милиона евра).

¹ Обрачунато према просечном годишњим курсевима евро-динар (Народна банка Србије: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/kl_prosecni.html).

У свим посматраним годинама оствариван је суфицит. Неискоришћена средства која су пренета у 2015. годину, у износу од 76 милиона динара, чинила су 11% укупног буџета.

За потребе анализе финансијског потенцијала Општине, могућности задуживања и финансирања капиталних пројеката, извршено је прегруписавање текућих прихода и расхода из годишњих финансијских извештаја.

У оперативном буџету приказани су оперативни приходи и оперативни расходи. Оперативни приходи обухватају све изворне и уступљене приходе Општине чија намена није унапред одређена, тј. нису намењени инвестицијама, као и текуће трансфере других нивоа власти. Оперативни расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, набавку роба и услуга, текуће субвенције предузећима, текуће трансфере, плаћене камате и накнаде, социјална давања, и остале текуће расходе.

У капиталном буџету приказани су капитални инвестициони расходи и њихови извори финансирања. Расходе у капиталном буџету чине: издаци за нефинансијску имовину, капиталне субвенције јавним предузећима, чији је оснивач Општина и капитални трансфери осталим нивоима власти. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске имовине и текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода, као што су једнократни приходи од имовине (изворни), самодопринос, капитални трансфер Републике и капиталне донације.

У Табели 6.2. приказани су укупни буџетски приходи при чему су они груписани на оперативне и капиталне.

Табела 6.2: Оперативни и капитални приходи буџета у периоду 2013-2016. год.

Р. бр.	Опис	Извршење 2013		Извршење 2014		Извршење 2015		План 2016	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	564.3	96.9%	499.2	89.4%	703.2	99.8%	611.4	97.5%
1.1.	Порез на имовину	33.8	6.0%	31.1	6.2%	48.1	6.8%	45.0	7.4%
1.2.	Локалне таксе и накнаде	130.1	23.1%	113.3	22.7%	206.2	29.3%	132.0	21.6%
1.3.	Уступљени порези на доходак	141.0	25.0%	127.2	25.5%	125.7	17.9%	136.1	22.3%
1.4.	Остали уступљени порези и накнаде	12.0	2.1%	11.4	2.3%	28.6	4.1%	20.5	3.3%
1.5.	Текући трансфери	203.5	36.1%	195.2	39.1%	211.6	30.1%	202.5	33.1%
1.6.	Остали текући приходи	44.0	7.8%	20.9	4.2%	83.0	11.8%	75.4	12.3%
	Оперативни приходи / Ланчани индекси			88.5		140.9		86.9	
2	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	17.8	3.1%	9.2	1.7%	1.7	0.2%	15.4	2.5%
2.1.	Самодопринос	0.1	0.5%	0.1	1.0%	0.1	3.9%	0.1	0.6%

Р. бр.	Опис	Извршење 2013		Извршење 2014		Извршење 2015		План 2016	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
2.2.	Приходи од закупа за грађевинско земљ.	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.2	1.3%
2.3.	Накнада (допринос) за уређ. грађ. земљишта	0.0	0.1%	0.9	9.5%	0.0	0.0%	0.6	3.9%
2.4.	Капитални трансфери	8.9	50.1%	3.2	34.7%	0.0	0.0%	10.0	64.9%
2.5.	Капиталне донације	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.6.	Продаја нефинанс. имовине (класа 8)	8.6	48.3%	5.0	54.8%	1.7	96.1%	4.5	29.2%
2.7.	Продаја финансијске имовине (92)	0.2	1.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
	Капитални приходи / Ланчани индекси			51.8		18.7		894.5	
3.	Примања од задуживања (91)	0.0	0.0%	50.0	9.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
	УКУПНО	582.1	100%	558.4	100%	704.9	100%	626.8	100%

Оперативни приходи су у укупном буџету били доминантни у свим посматраним годинама. Најзаступљенији су били у 2015. години када су чинили чак 99,8% укупних буџетских средстава, док су капиталне приходе чинила само примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1,7 милиона и самодопринос, што је представљало око 0,2% буџета. У 2014. години у структури прихода и примања буџета била су заступљена и примања од задуживања са 50 милиона динара, односно 9%. Просечно учешће капиталних прихода, у све 4 посматране године било је око 1,9%.

Трећину оперативних прихода (просечно 34,6%) чине текући трансфери са нивоа Републике а уступљени порези на доходак су заступљени са 22,7%. Уступљени порези на доходак су уједно и најстабилнији уступљени приход, док су локалне таксе и накнаде, са просечним учешћем од 24,2% у оперативним приходима, најстабилнији изворни приходи. Порез на имовину је најиздашнији појединачни изворни приход Општине и он чини 6,6% оперативних прихода.

Капитални приходи су веома ниски и просечно заступљени са око 1,9% у укупним приходима. Веће учешће је планирано у 2016. години (2,5%) као последица очекивања већих капиталних трансфера са виших нивоа власти (у износу од 10 милиона динара).

У Табели 6.3. приказани су расходи општинског буџета који су, као и приходи у претходној табели, класификовани на оперативне и капиталне.

Табела 6.3: Оперативни и капитални расходи буџета у периоду 2013-2016. год.

Р. бр.	Опис	Извршење 2013		Извршење 2014		Извршење 2015		План 2016	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
1	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	404.1	70.8%	366.9	76.1%	366.9	60.4%	424.1	67.7%
1.1.	Расходи за запослене	102.1	25.3%	94.6	25.8%	80.6	22.0%	90.4	21.3%
1.2.	Коришћење роба и услуга	193.3	47.8%	165.7	45.2%	149.6	40.8%	154.5	36.4%
1.3.	Расходи за камате	0.3	0.1%	0.1	0.0%	2.0	0.5%	2.1	0.5%
1.4.	Текуће субвенције	4.7	1.2%	8.7	2.4%	9.6	2.6%	16.1	3.8%
1.5.	Текући трансфери	59.8	14.8%	51.9	14.1%	55.4	15.1%	67.2	15.8%
1.6.	Остали текући расходи	43.8	10.8%	45.8	12.5%	69.8	19.0%	93.8	22.1%
	<i>Оперативни расходи / Ланчани индекси</i>			90.8		100.0		115.6	
2	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	158.3	27.7%	115.5	23.9%	240.4	39.6%	188.7	30.1%
2.1.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	145.5	91.9%	112.2	97.2%	233.5	97.1%	182.7	96.8%
2.2.	Капиталне субвенције	7.7	4.9%	0.0	0.0%	1.1	0.5%	0.0	0.0%
2.3.	Капитални трансфери	5.1	3.2%	3.3	2.8%	5.9	2.4%	6.0	3.2%
2.4.	<i>Капитални расходи / Ланчани индекси</i>			72.9		208.2		78.5	
2.5.	Отплата главнице	8.3	1.5%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	14.0	2.2%
	УКУПНО	570.8	100%	482.3	100%	607.4	100%	626.8	100%

У посматраном периоду, Општина је имала веома добар однос између оперативних и капиталних расхода, јер је за капиталне расходе издвајала скоро трећину буџета (30,3%). У структури капиталних расхода доминантне су директне инвестиције Општине са 95,7% а мањи део чине капитални трансфери другим нивоима власти (капитални расходи реализовани у основним и средњим школама). У 2015. години, општина је за инвестиције издвојила 240 милиона динара што је представљало чак 39,6% укупних расхода. Инвестирање у скоро двоструко већем износу у односу на претходну годину, било је могуће, како због доброг односа оперативних прихода и расхода, тако и због примања од задуживања. Наиме, Општина је у децембру 2014. године узела кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

У четири посматране године, у просеку 42,5% оперативних расхода чине расходи за коришћење роба и услуга, а затим су најзаступљенији расходи за запослене са око 23,6% и имају тренд смањења.

У табели 6.3. може се видети приказ расхода у милионима динара, као и њихова структура у процентима.

6.2. Оцена кредитног потенцијала Општине

Кредитна способност локалне самоуправе представља њену способност да плаћа обавезе по основу отплате главнице дуга и камате о року доспећа уз редовно извршавање својих надлежности у складу са Законом. Поштовање Закона о јавном дугу је неопходан, али не и довољан услов за задуживање локалних самоуправа. Да би кредитори и инвеститори били сигурни у наплату својих средстава, локална самоуправа мора да докаже своју способност да отплати позајмљена средства.

Главни показатељ кредитне способности је нето-оперативни суфицит буџета из кога се може вршити отплата новог дуга.

У Табели 6.4. приказано је кретање нето-оперативног резултата (суфицита/дефицита) у посматраном трогодишњем периоду (2013-2015. година са планом за 2016.), као кључног показатеља развојног капацитета локалног буџета. Такође су представљена ограничења задужености Општине у складу са Законом о јавном дугу и могућност задуживања Општине на основу пројекције нето-оперативног суфицита.

У свим посматраним годинама буџет Општине је исказивао оперативни суфицит, који је при томе остварио значајан раст: од 160 милиона у 2013. години на 338 милиона динара у 2015. години. За 2016. годину је планиран оперативни суфицит од 189 милиона динара.

Табела 6.4: Оперативни суфицит у периоду 2013-2016. год., у 000 РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2013	2014	2015	2016
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	564,333	499,183	703,208	611,400
2	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ (без расхода за камате)	403,751	366,700	364,917	421,990
3	ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)	160,582	132,482	338,291	189,410
	<i>Ланчани индекси</i>		82.5	255.3	56.0
4	СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	8,670	150	2,005	16,110
4.1.	Отплата главнице	8,328	0	0	14,000
4.2.	Отплата камате	342	150	2,005	2,110
5	НЕТО ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (3 – 4)	151,912	132,332	336,286	173,300
	<i>Ланчани индекси</i>		87.1	254.1	51.5
6	Капитални приходи	17,790	9,215	1,722	15,400
7	Примања од задуживања	0	50,000	0	0
8	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ	169,702	191,548	338,008	188,700

Однос сервисирања дуга и оперативног суфицита је у препорученим оквирима. Сервисирање дуга се креће у оквирима од 0,1% до 8,5% оперативног суфицита што је јако добро. Непожељан однос би био уколико сервисирање дуга (отплата камате и главнице) прелази 50% оперативног суфицита.

У свим посматраним годинама буџет Општине је исказао и значајан нето-оперативни суфицит и поред сервисирања дугова које је износило од 8,7 милиона динара у 2013. години до 16,1 милиона динара у 2016. години. Сервисирање дугова је било оптимално и није прелазило препоручену границу од 50% оперативног суфицита.

Додавањем капиталних прихода долази се до укупног износа који је Општина у стању да издваја из свог буџета за инвестирање. У 2016. години очекује се да ће буџетска средства расположива за инвестирање износити око 188,7 милиона динара.

Укупан износ који општина може да се задужи зависи од њеног кредитног капацитета који, посматрано према законским лимитима зависи од оптерећености текућих прихода буџета дуговима и обавеза према дуговима, тј. текућих издвајања за сервисирање дугова.

Табела 6.5: Изабрани буџетски индикатори Општине у периоду 2013-2016. год.; у РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2013	2014	2015	2016
1	Текући приходи Класа 700000	539,497,197	491,980,331	627,274,752	554,300,000
2	Стање дуга (биланс стања)	0	50,000,000	50,000,000	36,000,000
	Рацио 1: учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (2 / 1 ≤ 50%)		9.3%	10.2%	5.7%
3	Издаци за отплату дугова	8,669,810	149,804	2,004,748	16,110,000
	Рацио 2: учешће издатака за отплату дугова у текућим приходима (3 / 1 ≤ 15%)		0.0%	0.4%	2.6%
4	Оперативни суфицит	160,582,206	132,482,139	338,291,158	189,410,000
	Рацио 3: учешће издатака за отплату дугова у оперативном суфициту	5.4%	0.1%	0.6%	8.5%
5	Укупни приходи и примања	582,123,358	558,397,810	704,929,545	626,800,000
6	Оперативни приходи	564,333,422	499,182,586	703,207,915	611,400,000
7	Оперативни суфицит	160,582,206	132,482,139	338,291,158	189,410,000
	Рацио 4: оперативни суфицит у укупним приходима и примањима	27.6%	23.7%	48.0%	30.2%
	Рацио 5: оперативни суфицит у оперативним приходима	28.5%	26.5%	48.1%	31.0%
8	Нето оперативни суфицит	151,912,397	132,332,335	336,286,410	173,300,000
	Рацио 6: нето оперативни суфицит у оперативним приходима	26.9%	26.5%	47.8%	28.3%

Општина је у посматраним годинама имала задужења по основу кредита, али се њен капацитет за задуживање кретао у оквиру законског лимита (50% од

текућих прихода из претходне године), што би у 2016. години износило око 277,6 милиона динара, тј. око 2,3 милиона евра.

У складу са Законом о јавном дугу, износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе је, у 2016. години, на нивоу од 2% укупно остварених текућих прихода буџета Општине у претходној години, што значи да је законски лимит искоришћен са 11,5%. Могућност задуживања Општине у последњој посматраној години, у номиналном износу је на нивоу од 277,6 милиона динара.

Током посматраних година Општина је имала обавезе по основу задужења, тако да је, у 2016. години, други законски лимит (15% од текућих прихода из претходне године за сервисирање обавеза из дуга: главнице и камате) био на нивоу од око 2,6% текућих прихода претходне године, односно лимит је искоришћен са 17,1%. У номиналном износу, могућност сервисирања дугова у току 2016. године може да износи око 77,9 милиона динара.

Однос сервисирања дуга и оперативног суфицита је у препорученим оквирима. Сервисирање дуга се креће у оквирима од 0,1% до 8,5% оперативног суфицита што је јако добро. Непожељан однос би био уколико сервисирање дуга (отплата камате и главнице) прелази 50% оперативног суфицита.

6.3. Преглед задужења Општине Нова Варош

У периоду 2013-2016. године Општина је користила кредите од комерцијалних банака. У наредној табели дат је приказ кредита које отплаћује општина и услови под којима су кредити коришћени:

Табела 6.6: Услови задуживања

Опис	Амига Банка д.о.о. Краљево	Комерцијална банка АД Београд
Намена кредита	Набавка и уградња опреме за жичару	Набавка опреме и уређаја за систем даљинског грејања
Датум узимања кредита	20.11.2007. год.	19.12.2014. год.
Износ кредита у еврима	689.574 ЕУР	408.427,99 ЕУР
Износ кредита у динарима	55.165.920 РСД	50.000.000 РСД (1€ = 122,42 дин, средњи курс НБС 19.12.2014)
Период отплате кредита	5 година	5 година (укључујући грејс период)
Грејс период	1 година	1 година
Каматна стопа	7%	4,28%
Годишња отплата главнице	68.957 ЕУР	102.107 ЕУР
Отплата последње рате	2013. година	2019. год.

У табели 6.7. се може видети кретање укупног дуга Општине по основу кредита. Укупан дуг тј. неотплаћена главница, имала је свој максимум у години узимања кредита и грејс периода. На крају 2016. године, након отплате прве годишње рате, износ неизмиреног дуга биће на нивоу од 36 милиона динара.

Табела 6.7: Подаци о стању дуга и обавезама сервисирања дугова, РСД

Обавезе по кредитима	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.05.2016.
Стање дуга	0	50,000,000	50,000,000	36,000,000
Отплата главнице	7,707,258	0	0	14,000,000

6.4. Коначна оцена стања финансија и кредитне способности Општине

Општина је имала релативно повољну финансијску позицију у протеклом трогодишњем периоду и добру структуру буџета: у свим посматраним годинама оствариван је нето-оперативни суфицит који је, као важан индикатор кредитног потенцијала показао растући тренд у 2015. години.

На основу горње анализе процењено је да Општина у наредни период улази са следећим потенцијалним износом средстава за финансирање развојних пројеката:

Табела 6.8: Потенцијална средстава за финансирање

Р. бр.	Извори средстава	Износ у 000 РСД
		2016.
1	Слободна средства за задуживање	277.637
2	Укупна средства за инвестирање	188.700
3	Однос обавеза по кредитима према укупном буџету	5,7%

На крају 2016. године Општина може да рачуна на максимални износ задуживања од 277,6 милиона динара. Први законски лимит је искоришћен 11,5% док је друго законско ограничење искоришћено 17,1. Искоришћеност сервисирања дугова на бази калкулације нето-оперативног резултата је на нивоу од 8,5%.

6.5. Пројекција буџета за период 2016-2020. године

Општина је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2016. и наредне две фискалне године, на основу „Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекције за 2017. и 2018. годину“ које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15).

Пројекција за 2016., 2017. и 2018. годину извршена је на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије, при чему су узете у обзир специфичности Општине, тј. њени економски потенцијали и планиране мере за подстицање локалног економског развоја.

Табела 6.9: Основне макроекономске претпоставке у периоду 2016-2018. године

Опис показатеља	Пројекција		
	2016	2017	2018
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд. РСД)	4.137,7	4.377,2	4.711,6
Реални раст БДП, %	1,8	2,2	3,5
Дефлатор БДП	2,6	3,5	4,0
Инфлација, просек периода, %	2,8	3,9	3,9
Инфлација, крај периода, %	3,5	3,9	3,9
Лична потрошња, %	0,2	1,0	2,0
Државна потрошња, %	0,8	-2,8	0,4
Инвестиције у фиксни капитал	6,6	6,2	5,6
Инвестициона потрошња	1,3	1,3	1,2
Директне инвестиције - нето	4,5	4,2	4,2
Спољнотрговински биланс роба и услуга	-9,1	-8,6	-8,0
Дефицит опште државе (% БДП)	4,0	2,6	1,8
Дуг опште државе (% БДП)	79,7	79,0	75,9

Извор: Министарство финансија „Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину“.

Смернице за планирање појединих категорија расхода

Пројекција најважнијих ставки у општинском буџету је начињена на бази следећих претпоставки:

- Планирање масе средстава за плате запослених у 2016. години – детаљно објашњење о усклађивању плата у јавном сектору, дато је у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12).
- Планирање броја запослених у 2016. години – према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).
- Група конта 42 – Коришћење услуга и роба – учињени су напори да се остваре уштеде у односу на средства планирана за ове намене у 2015. години али да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).
- Средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору, планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања.

- Група конта 45 – Субвенције, преиспитивање свих програма на основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити и рационално коришћење средстава субвенција буџетских кредита.
- Група конта 48 – Остали расходи – планирају се у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.
- Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину – набавка административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад, планирају се уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

У табели 6.10. приказани су пројектовани приходи и примања локалног буџета. Полазну основу приликом пројекције представљају остварени приходи и примања буџета у 2015. години. Очекује се да ће оперативни приходи у наредним годинама расти и достићи ниво од 660 милиона динара у последњој посматраној години, што редставља раст за око 5,2% у односу на базну годину. До краја посматраног периода вредност укупног буџета ће достићи ниво од око 667,3 милиона динара.

Табела 6.10: План и пројекција прихода и примања буџета Општине, у 000 РСД

Р. бр.	Приходи и примања	2015	2016	Пројекција			
		Остварење	План	2017	2018	2019	2020
1.	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	627,208	543,400	610,150	637,597	647,700	660,000
1.1.	Порез на имовину	48,127	45,000	47,000	50,640	52,000	54,000
1.2.	Локалне таксе и накнаде	206,198	131,950	153,485	165,675	170,000	173,000
1.3.	Уступљени порези на доходак	125,738	136,100	138,900	142,897	146,000	149,000
1.4.	Остали уступљени порези и накнаде	28,586	20,450	19,565	21,860	23,000	24,000
1.5.	Текући трансфери	211,566	202,500	240,000	245,000	245,000	248,000
1.6.	Остали текући приходи	6,993	7,400	11,200	11,525	11,700	12,000
	Оперативни приходи / Ланчани индекси	100.0	86.6	112.3	104.5	101.6	101.9
2.	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1,722	15,400	6,200	6,803	5,800	7,300
2.1.	Самодопринос	67	100	100	103	100	100
2.2.	Приходи од закупа за грађевинско земљиште	0	200	400	550	600	700
2.3.	Накнада (допринос) за уређ. грађ. земљишта	0	600	1,200	1,650	2,100	3,500
2.4.	Капитални трансфери	0	10,000	0	0	0	0
2.5.	Капиталне донације	0	0	0	0	0	0
2.6.	Продаје нефинансијске имовине (класа 8)	1,655	4,500	4,500	4,500	3,000	3,000
2.7.	Продаје финансијске имовине (92)	0	0	0	0	0	0

Р. бр.	Приходи и примања	2015	2016	Пројекција			
		Остварење	План	2017	2018	2019	2020
	<i>Капитални приходи / Ланчани индекси</i>	<i>100.0</i>	<i>894.5</i>	<i>40.3</i>	<i>109.7</i>	<i>85.3</i>	<i>125.9</i>
3.	Примања од задуживања (91)	0	0	0	0	0	0
4.	Пренета неутрошена средства из ранијих годна (класа 3)	76,000	68,000	0	0	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3+4)	704,930	626,800	616,350	644,400	653,500	667,300

Пројекција оперативних буџетских расхода приказана је у Табели 6.11. и они су пројектовани на нивоу од 454 милиона динара на крају посматраног периода, што је повећање за око 23,7% у односу на базну годину (Табела 6.11.).

Табела 6.11: План и пројекција расхода и издатака буџета Општине, у 000 РСД

Р. бр.	Расходи и издаци	2015	2016	Пројекција			
		Извршење	План	2017	2018	2019	2020
1.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	366,922	424,100	424,350	438,900	446,700	454,000
1.1.	Расходи за запослене	80,600	90,398	94,350	96,750	97,700	98,000
1.2.	Коришћење роба и услуга	149,561	154,500	164,900	171,100	174,000	178,000
1.3.	Расходи за камате	2,005	2,110	2,000	2,200	2,000	0
1.4.	Текуће субвенције	9,597	16,100	15,000	15,000	14,000	13,000
1.5.	Текући трансфери	55,392	67,169	77,000	80,000	84,000	88,000
1.6.	Остали текући расходи	69,766	93,823	71,100	73,850	75,000	77,000
	<i>Оперативни расходи / Ланчани индекси</i>	<i>100.0</i>	<i>115.6</i>	<i>100.1</i>	<i>103.4</i>	<i>101.8</i>	<i>101.6</i>

Полазећи од ових претпоставки у Табели 6.12. приказани су очекивани збирни буџетски ефекти: кретање оперативног буџетског салда. Као што је приказано у табели, општински буџет ће исказивати позитиван салдо (оперативни суфицит) у свим посматраним годинама. Очекује се да ће овај показатељ кредитног потенцијала Општине имати растући тренд у наредних неколико година, тако да на крају посматраног периода може да износи око 206 милиона динара.

Приликом пројекције водило се рачуна о препорученим односима појединих буџетских категорија. Наиме, у 4 наредне године, оперативни расходи су пројектовани у просеку на нивоу 68,8% оперативних прихода (препоручен однос је да оперативни расходи не смеју прећи 95% оперативних прихода), што је изузетно повољан однос који омогућује већи ниво инвестирања, односно веће могућности задуживања за финансирање инвестиционих расхода.

Табела 6.12: Процена укупних средства Општине за инвестирање, у 000 РСД

Р. бр.	Опис	2016	Пројекција			
		План	2017	2018	2019	2020
1.	Оперативни приходи са неутрош. средств. из претх. година	703,208	611,400	637,597	647,700	660,000

Р. бр.	Опис	2016	Пројекција			
		План	2017	2018	2019	2020
2.	Оперативни расходи	364,917	421,990	436,700	444,700	454,000
3.	Оперативни суфицит/ дефицит (1-2)	338,291	189,410	200,897	203,000	206,000
4.	Сервисирање дуга	2,005	16,110	14,700	13,000	0
4.1.	Отплата главнице	0	14,000	12,500	11,000	0
4.2.	Отплата камате	2,005	2,110	2,200	2,000	0
5.	Нето оперативни суфицит/ дефицит (3 – 4)	336,286	173,300	186,197	190,000	206,000
6.	Капитални приходи	1,722	15,400	6,803	5,800	7,300
7.	Примања од задуживања	0	0	0	0	0
8.	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ	188,700	179,500	193,000	195,800	213,300

Нето-оперативни суфицит као други главни показатељ кредитног потенцијала, показује стабилност у читавом посматраном периоду и пројектован је на истом нивоу као и оперативни суфицит, 206 милиона динара, с обзиром да у последњој посматраној години Општина неће имати обавезе по основу сервисирања дуга (отплата последње рате је у 2019. години).

Када се нето оперативном суфициту додају очекивани капитални приходи долази се до износа средстава који би Општина могла да издваја за финансирање капиталних инвестиција. Овај износ би, према постојећој пројекцији, могао да се креће од 179,5 милиона у 2017. години до 213,3 милиона динара у 2020. години.

Табела 6.13: Процена укупних потенцијалних средстава за финансирање у 000 РСД

Р. бр.	Опис	2016	Пројекција			
		План	2017	2018	2019	2020
1	Слободна средства за задуживање	277,637	253,650	294,925	319,950	325,250
2	Укупна средства за инвестирање	188,700	179,500	193,000	195,800	213,300

У наставку је дат преглед изабраних индикатора који показују способност буџета да се задужује, сервисира дугове и да финансира капиталне инвестиционе пројекте.

Табела 6.14: Изабрани буџетски индикатори у периоду 2017-2020. год., у 000 РСД

Р. бр.	Опис	2016	Пројекција			
		План	2017	2018	2019	2020
1.	Текући приходи (кл. 7)	554,300	611,850	639,900	650,500	664,300
2.	Стање дуга на дан 31.12.	36,000	23,500	11,000	0	0

Р. бр.	Опис	2016	Пројекција			
		План	2017	2018	2019	2020
3.	Слободна средства за задуживање, по закону (номинални износ)	277,637	253,650	294,925	319,950	325,250
РАЦИО 1	Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (2 / 1 ≤ 50%)	5.7%	4.2%	1.8%	0.0%	0.0%
4.	Издаци за отплату дугова (годишње сервисирање дугова)	16,110	14,500	14,700	13,000	0
5.	Слободна средства за годишње сервисирање дуга, по закону (номинални износ)	77,981	68,645	77,078	82,985	97,575
РАЦИО 2	Учешће издатака за отплату дугова у текућим приходима (3 / 1 ≤ 15%)	2.6%	2.6%	2.4%	2.0%	0.0%
6.	Оперативни суфицит	189,410	187,800	200,897	203,000	206,000
РАЦИО 3	Учешће издатака за отплату дугова у оперативном суфициту	8.5%	7.7%	7.3%	6.4%	0.0%
7.	Укупна средства за инвестирање	188,700	179,500	193,000	195,800	213,300

У складу са Законом о јавном дугу, први законски лимит за задуживање Општине (50% текућих прихода из претходне године), Општина ће искористити у 2017. години 8,5%, па ће слободна средства за задуживање у тој години износити 253,6 милиона динара. То значи да је први законски лимит на нивоу од 4,2% текућих прихода из претходне године.

Други законски лимит, који се односи на годишње сервисирање дуга односно отплату главнице и камате, је у 2017. години на нивоу од 2,6% текућих прихода из претходне године (законско ограничење је 15%).

На крају посматраног периода, у 2020. години, Општина неће имати обавезе по основу неотплаћене главнице, јер ће постојећи кредит бити отплаћен у 2019. години, тако да би слободна средства за задуживање могла да се крећу у износу од око 325 милиона динара, односно око 2,6 милиона евра.

У складу са Законом о јавном дугу, могућности задуживања, и на основу Закона о јавном дугу и на основу пројекције нето-оперативног суфицита, указују да Општина има довољан кредитни капацитет и може се дугорочно задужити за финансирање капиталних инвестиција.

Пројекција буџета ће се редовно ажурирати и усклађивати са свим изменама прописа који су од значаја за дефинисање прихода и расхода у буџету.

7. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Општина Нова Варош је општина која има традицију укључивања грађана у израду и доношење кључних одлука. Општина Нова Варош је једна од првих општина у Србији која је држала јавну расправу о буџету. С тога општина је наставила са укључивањем грађана приликом доношења стратешког плана, одлука о буџету и других стратешких одлука, а у конкретном случају организовано је низ активности непосредно усмерени на идентификацију преференција грађана везано за евалуацију и рангирање капиталних пројеката.

Једна од тих је било и анкетање грађана уз помоћ програма Европског ПРОГРЕСА реализовано у току марта 2016. Анкета о капиталним пројектима у Општини спроведена је у марта 2016. оквиру организованих непосредних контаката са грађанима на пешачкој зони у на најважнијим улицама, у месним заједницама, у услужном центру Општинске управе, као и просторијама Општине (канцеларија секретарице Председника општине и општинској Канцеларији за младе).

Грађани су обавештени о анкетању путем локалног радија у периоду од 11.03.2016.-17.03.2016. године. У једном од издања из марта 2016. локалног листа „Варошке новине“ објављен је чланак о Плану капиталних инвестиција општине Нова Варош, као и о резултатима анкете. Такође, анкета је постављена на општински сајт 10.03.2016. године.

У Табели 7.1. приказан је преглед активности везаних за споменуто анкетање грађана.

Табела 7.1: Преглед анкетања грађана у Општини

Укупан број анкетних листића/лифлета - 1.000				
РБ	ОПИС	Дистрибуирано	Добијени одговори	Неискоришћено
1	Непосредан контакт са грађанима на градским трговима/улицама	160	150	10
2	Месне заједнице	270	261	9
3	Општински/градски услужни центар	430	375	55
4	Канцеларија секретарице Председника општине	40	40	-
5	Канцеларија за младе	100	100	-
	УКУПНО	1.000	926	74

На основу укупно 1.000 дистрибуираних анкетних листића добијено је 926 одговора, што чини изузетно високих 92.7% и може се сматрати изузетним добрим одазивом грађана (Табела 7.1).

У табели 7.2. приказани су резултати анкетања грађана везано за приоритетност у имплементацији капиталних пројеката. Између десет понуђених капиталних пројеката, грађани Нове Вароши су као своје приоритете одредили следећа три пројекта:

1. Изградња путева у сеоским Месним заједницама – 17.9%
2. Реконструкција сеоских водовода - 17,4%
3. Уређење Трга војводе Петра Бојовића - 14,7%

Табела 7.2: Извештај о резултатима анкетања

РБ	Пројекти	Број гласова грађана	%
1	Изградња путева у сеоским Месним заједницама	473	17,9%
2	Реконструкција дела регионалног пута Нова Варош-Сјеница и деоница Браношевац-Панорама)	341	12,9%
3	Уређење Трга војводе Петра Бојовића	389	14,7%
4	реконструкција зграде Библиотеке “Јован Томић”	181	6,8%
5	Изградња зграде за колективно становање – пијаца 2	69	2,6%
6	Изградња система за водоснабдевање – Ђурчића врело	161	6,1%
7	Изградња улица у градским и приградским насељима	143	5,4%
8	Изградња индустријске зоне у Кокином Броду	274	10,3%
9	Изградња балон хале на Златару	156	5,9%
10	Реконструкција сеоских водовода	458	17,4%

Највећи број гласова (473 или 17.9%) добио је пројекат *Изградња путева у сеоским Месним заједницама*; пројекат *Реконструкција сеоских водовода* добио је 458 (17.4%) гласова и коначно пројекат *Уређење Трга војводе Петра Бојовића* добио је 389 (14.7%) гласова.


Анкета је садржала и питање којим је од грађана тражено да се изјасне о областима инвестирања у којима би начелно у наредним годинама Општина требало да усмерава своје капиталне инвестиције. У Табели 7.3. сумирани су резултати одговора на ово питање.

Грађани су у највећем броју подржали инвестиције у области пољопривреде (за инвестирање у ову област глас је дало 534 грађана (20%); иза тога следи област туризма (445, тј. 16.7%) и инвестирање у путну инфраструктуру (378 гласова, тј. 14.2%).

Табела 7.3: Резултати анкете грађана о областима инвестирања

РБ	Области финансирања	Број гласова грађана	%
1	Локални развој и просторно планирање	135	5,1%
2	Комунална делатност	147	5,5%
3	Путна инфраструктура	378	14,2%
4	Локални економски развој	102	3,8%
5	Развој туризма	445	16,7%
6	Развој пољопривреде	534	20,0%
7	Заштита животне средине	158	6,0%
8	Предшколско васпитање	58	2,2%
9	Основно образовање	54	2,1%
10	Средње образовање	83	3,1%
11	Социјална и дечија заштита	85	3,2%
12	Примарна здравствена заштита	102	3,8%
13	Развој културе	144	5,4%
14	Развој спорта и омладине	148	5,5%
15	Развој локалне самоуправе	92	3,4%

Поред непосредног гласања грађани су у анкети углавном наводили потребу запошљавања младих, подстицај узгоја малина, уређење парка изнад хотела „Језеро“ (налази се у плану Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину), Рециклажни центар (који је иначе опремљен из донаторских пројеката), асфалтирање појединачних улица и др.



Март 2016, Нова Варош

6. АНЕКСИ

- Правилник о припреми ПКИ
- Одлуке о формирању тимова
- Пројектни образац
- Модел критеријума за оцену пројеката
- Модел збирне листе пројеката

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ**Број: 06-47/7/2016-02 од 17.12.2016. године****ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Никола Јелић**САДРЖАЈ**

1.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 2016 – 2020. година	1
----	--	---